

Fecha Reporte	24/08/2017
Proyecto	Adecuación oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernández

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra de adecuación de oficinas, que será equipada con: 63 puestos operativos (56 en islas de 8 y 7 puestos en una isla de 7), 4 meeting room de 4P, 1 meeting room de 6P, 1 meeting room de 12P, 1 meeting room de 8P, 4 salas Enclosed Worksetting, 3 breakouts space, 1 lounge, 1 coffee point, 1 kitchenette, 1 copy print, 2 sector lockers, 1 storage room, 3 TW 4P La oficina cuenta con 1 IT room, 1 Electric room, 1 WC men, 1 WC woman, 1 WC disable, 4 AC room

FOTOS Y DESCRIPCION



Estructura + 1º placa en tabiques Meeting Room y Enclosed Worksettings
Tendido de cañerías en tabiques para tomas



Estructura + 1º placa en tabiques Meeting Room
Armado de estructura para cielorrasos continuos



Tendido de instalación sanitaria en tabique de Coffee



Desmante y acopio de materiales





INFORME 01



Fecha Reporte	24/08/2017
Proyecto	Adecuación oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernández



Armado de estructura de cielorrasos continuos en Recepción



Estructura + 1º placa en tabiques de Meeting Room



Estructura + 1º placa en tabiques de Enclosed Worksettings



Desmonte de cielorrasos en Meeting 12P

R E P O R T E I N I C I A L



INFORME 01



Fecha Reporte	24/08/2017
Proyecto	Adecuación oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernández

TAREAS RELEVANTES EN CURSO Y PROXIMA SEMANA

Ítem	Detalle	Responsable
1	Se verifica funcionamiento de sistema de aire acondicionado existentes (se enviará informe)	Contract
2	Se realizó reunión de coordinación semanal (24/08/2017)	Contract/Turner & Townsend
3	Se programa para la próxima semana la instalación del equipo de aire acondicionado	Contract
4	Se adelanta el armado de estructura de cielorrasos	Contract
5	En curso tendido de cañerías bajo piso y tabiques	Contract
6		

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Envío de artefactos de iluminación	31/08/2017		Philips
	Envío de equipamiento de línea	20/09/2017		Philips
	Envío de diseños para graficas y cartelerías	29/08/2017		Philips
	Envío de orden de compra	vencido	Demora pagos en curso y contrataciones	Philips