

REPORTE SEMANAL

PHILIPS

INFORME 03

contract
workplaces

Fecha Reporte	07/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra de adecuacion de oficinas, que será equipada con: 63 puestos operativos (56 en islas de 8 y 7 puestos en una isla de 7), 4 meeting room de 4P, 1 meeting room de 6P, 1 meeting room de 12P, 1 meeting room de 8P, 4 salas Enclosed Worksetting, 3 breakouts space, 1 lounge, 1 coffee point, 1 kitchenette, 1 copy print, 2 sector lockers, 1 storage room, 3 TW 4P - La oficina cuenta con 1 IT room, 1 Electric room, 1 WC men, 1 WC woman, 1 WC disable, 4 AC room

FOTOS Y DESCRIPCION



Emplacado 2º cara Enclosed Worksettings y Meeting Rooms + masillado // Emplacado de cielorrasos continuos
Cableados de tomas



Emplacado 2º cara tabiques Meeting Room + masillado // Emplacados de cielorrasos continuos
Instalación de canalizaciones en tabiques

Fecha Reporte	07/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez



Emplacado 2º cara tabiques Recepcion + masillado
Instalacion de canalizaciones en tabiques



Emplacado 2º cara tabiques Coffee + masillado
Instalacion de canalizaciones en tabiques



Emplacado 2º cara tabiques Enclosed Worksetting + masillado // Emplacado de cielorrasos continuos
Cableado de tomas



Emplacado 2º cara tabiques Storage + masillado
Cableado de tomas

REPORTE SEMANAL



INFORME 03



Fecha Reporte	07/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez

TAREAS RELEVANTES EN CURSO Y PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Continúa emplacado de tabiques 2º cara y masillado	Contract
2	Se realizó reunion de coordinacion semanal (07/09/2017)	Contract/Turner & Townsend
3	Inicia durante la semana tareas de preparacion de tabiques	Contract
4	Continúa tendido de canalizaciones	Contract
5	Inician cableados	Contract

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Envío de artefactos de iluminacion	31/08/2017	Demora colocacion	Philips
	Envío de diseños de Brandings	Vencido	Demora produccion	Philips
	Envío de equipamiento de linea	20/09/2017		Philips
	Envío de orden de compra	cerrado		Philips
	Compras demoradas - Sujetas a ítem 3 de cronograma	cerrado		Contract / Philips