

REPORTE SEMANAL

PHILIPS

INFORME 04

contract
workplaces

Fecha Reporte	14/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra de adecuacion de oficinas, que será equipada con: 63 puestos operativos (56 en islas de 8 y 7 puestos en una isla de 7), 4 meeting room de 4P, 1 meeting room de 6P, 1 meeting room de 12P, 1 meeting room de 8P, 4 salas Enclosed Worksetting, 3 breakouts space, 1 lounge, 1 coffee point, 1 kitchenette, 1 copy print, 2 sector lockers, 1 storage room, 3 TW 4P - La oficina cuenta con 1 IT room, 1 Electric room, 1 WC men, 1 WC woman, 1 WC disable, 4 AC room

FOTOS Y DESCRIPCION



Preparacion de pintura en tabiques y cielorrasos Enclosed Worksettings y Meeting Rooms
Cableados de tomas y UTP



Preparacion de pintura en tabiques y cielorrasos Meeting Room + masillado // Sellado acustico bajo piso
Cableado de tomas y UTP



Preparacion de pintura en tabiques Recepcion
Cableado de tomas y UTP

REPORTE SEMANAL

PHILIPS

INFORME 04

contract
workplaces

Fecha Reporte	14/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez



Preparacion de pintura en tabiques y cielorrasos Enclosed Worksetting
Cableado de tomas y UTP



Preparacion de pintura de tabiques y cielorrasos Storage
Cableado de tomas TV y UTP



Preparacion de pintura en tabiques y cielorrasos Enclosed Worksetting
Cableado de tomas y UTP



Colocacion de bases para detectores

REPORTE SEMANAL



INFORME 04



Fecha Reporte	14/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez

TAREAS RELEVANTES EN CURSO Y PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Continúa armado de cielorrasos desmontables	Contract
2	Se programa para la proxima semana el corrimiento de rociadores	Contract
3	Finaliza la instalacion de base para detectores en cielorrasos	Contract
4	Se realiza la instalacion de equipo Daikin en sala 12P	Contract
5	Se reprograma para la proxima semana la instalacion de conductos	Contract
6	Se realizó reunion de coordinacion semanal (14/09/2017)	Contract/Turner & Townsend
7	Continuan según cronograma tareas de preparacion de tabiques	Contract
8	Continuan cableados en tabiques	Contract
9	Se programa para proxima semana llegada de alfombra y piso vinílico	Contract
10	Se programa para proxima semana colocacion de zocalos	Contract

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Envio de artefactos de iluminacion	Vencido	Demora colocacion	Philips
	Envio de diseños de Brandings y cartelerias	Vencido	Demora produccion / Fuera de fecha de entrega al 06/10	Philips
	Detalle de Barrisol	15/09/2017	Demora emplacado de cielorrasos	Philips
	Envio de equipamiento de linea	20/09/2017		Philips