



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fecha Reporte     | 19/08/2017                         |
| Proyecto          | Obra Remodelación Oficinas 6° PISO |
| Ubicación         | Tronador 4890, Saavedra, CABA.     |
| Contacto Cliente: |                                    |

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.  
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas privadas.

FOTOS Y DESCRIPCION



GENERAL

Retiro de artefactos de iluminación.



OPEN SPACE Y SALA DE RACK

Armado de estructura y emplacado de una cara en privados y sala de rack con placa ignifuga.





INFORME 1



SECTOR HUBGRADE  
Armado de estructura y emplacado de una cara



Estructura y emplacado de una cara en sobretabiques.



Instalaciones electricas bajo piso, colocación bandejas para alimentación de puestos.



GENERAL  
Armado de estructura y emplacado de una cara en privados.

# REPORTE SEMANAL



INFORME 1



## RESUMEN DE AVANCE

| Ítem | Detalle de tareas en curso                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Se comenzó instalaciones electricas bajo piso, colocación bandejas para alimentación de puestos.      |
| 2    | Se comienza con trabajos de durlock, armado de estructura de tabiques y cielorrasos.                  |
| 3    | Se realizo visita técnica para realizar informe de factibilidad de Instalación detección de Incendio. |
|      |                                                                                                       |
|      |                                                                                                       |
|      |                                                                                                       |
| Ítem | Detalle de eventos especiales                                                                         |
|      | MUDANZA CLIENTE 11/10/2017                                                                            |

## TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

| Ítem | Detalle                                                                                                                                | Responsable |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | Retiro de rociadores para poder desmontar los artefactos de iluminación (Depende de aprobación del presupuesto presentado al cliente). | VEOLIA      |
| 2    | Modificación de conductos de aire acondicionado (Depende de aprobación del presupuesto presentado al cliente).                         | VEOLIA      |
| 3    | Colocación de refuerzos en interior de tabiques y cielorrasos.                                                                         | CONTRACT    |
| 4    | Medición de frentes vidriados (Depende de aprobación del presupuesto presentado al cliente).                                           | VEOLIA      |
| 5    | Canalizaciones electricas en tabiques.                                                                                                 | CONTRACT    |

## HITOS Y DEADLINES

| Status | Rubros                           | Fecha      | Comentarios               | Responsable |
|--------|----------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
|        | Colocación de alfombra           | 26/09/2017 | a confirmar según avances | CONTRACT    |
|        | Provisión de Mobiliario Giuliani | 29/09/2017 | a confirmar según avances | CONTRACT    |
|        |                                  |            |                           |             |
|        |                                  |            |                           |             |