



INFORME 3



Fecha Reporte	02/09/2017
Proyecto	Obra Remodelación Oficinas 6° PISO
Ubicación	Tronador 4890, Saavedra, CABA.
Contacto Cliente:	

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas privadas.

FOTOS Y DESCRIPCION



SECTOR HUBGRADE

Emplacado de segunda cara y masillado.



OPEN SPACE Y SALA DE RACK

Emplacado de segunda cara y masillado.



PRIVADOS

Emplacado e la segunda cara y masillado



INFORME 3



SECTOR HUBGRADE
Emplacado de segunda cara y masillado.



GENERAL
Retiro de rociadores y artefactos de iluminación, emplacado de segunda cara y masillado.

REPORTE SEMANAL



INFORME 3



RESUMEN DE AVANCE

Ítem	Detalle de tareas en curso
1	Retiro de rociadores.
2	Desmonte de artefactos de iluminación.
4	Canalizaciones de iluminación
5	Cableado de iluminación en el sector del cielorraso que se interviene.
6	Armado de estructura y emplacado de una cara en sobre tabiques (oficinas de directores)
7	Masillado de tabiques

Ítem	Detalle de eventos especiales
	MUDANZA CLIENTE 25/10/2017

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Ítem	Detalle	Responsable
1	Comienzo de preparación de tabiques para pintura.	CONTRACT
2	Colocación de zócalos.	CONTRACT
3	Intervención en cielorrasos (recién aprobado por el cliente)	CONTRACT
4	Modificación de conductos de aire acondicionado(recién aprobado por el cliente) .	CONTRACT
5	Colocación de refuerzos para puertas pivot (recién aprobado por el cliente).	CONTRACT
6	Medición de frentes vidriados	CONTRACT
7	Medición de muebles especiales	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Colocación de alfombra	01/10/2017	a confirmar según avances	CONTRACT
	Definición de mobiliario de línea.	16/08/2017	Ya debería haberse comprado.	VEOLIA
	Comienzo de trabajos de aire acondicionado y cielorrasos.	16/08/2017	Presupuesto recientemente aprobado por el cliente.	CONTRACT
	Medición de frentes vidriados	08/09/2017	Presupuesto recientemente aprobado por el cliente.	CONTRACT
	Medición de muebles especiales	08/09/2017	Presupuesto recientemente aprobado por el cliente.	CONTRACT