

REPORTE SEMANAL

PHILIPS

INFORME 05

contract
workplaces

Fecha Reporte	21/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra de adecuacion de oficinas, que será equipada con: 63 puestos operativos (56 en islas de 8 y 7 puestos en una isla de 7), 4 meeting room de 4P, 1 meeting room de 6P, 1 meeting room de 12P, 1 meeting room de 8P, 4 salas Enclosed Worksetting, 3 breakouts space, 1 lounge, 1 coffee point, 1 kitchenette, 1 copy print, 2 sector lockers, 1 storage room, 3 TW 4P - La oficina cuenta con 1 IT room, 1 Electric room, 1 WC men, 1 WC woman, 1 WC disable, 4 AC room

FOTOS Y DESCRIPCION



Preparacion de pintura en tabiques y cielorrasos Enclosed Worksettings y Meeting Rooms
Colocacion de frentes de sistema Modena



Preparacion de pintura en tabiques y cielorrasos Meeting Room
Armado de cielorrasos desmontables // Colocacion de cajones para difusores



Preparacion de pintura en tabiques Recepcion
Armado de cajones para Barrisol // Corrimiento de rociadores

Fecha Reporte	21/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez



Preparacion de pintura en tabiques y cielorrasos Enclosed Worksetting
Armado de cielorrasos desmontables // Corrimiento de rociadores
Colocacion de frentes de sistema Modena



Preparacion de pintura de tabiques y cielorrasos Meeting room
Colocacion de frentes de sistema Modena



Armado de cielorraso desmontable Meeting room 12P
Corrimiento de rociadores // apertura de huecos para iluminacion



Acopio de muebles Lockers

REPORTE SEMANAL



INFORME 05



Fecha Reporte	21/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez

TAREAS RELEVANTES EN CURSO Y PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Inicia colocacion de placas de cielorraso desmontable	Contract
2	Finaliza el corrimiento de los rociadores	Contract
3	Se reubican conductos e instalan nuevos conductos	Contract
4	Finaliza la instalacion de frentes de sistema Modena	Contract
5	Se programa para la proxima semana la colocacion de cristal extraclear	Contract
6	Se realizó reunion de coordinacion semanal (21/09/2017)	Contract/Turner & Townsend
7	Continuan según cronograma tareas de preparacion de tabiques	Contract
8	Finaliza el cableado en tabiques	Contract
9	Se reprograma para proxima semana llegada de alfombra y piso vinilico	Contract
10	Se reprograma para proxima semana colocacion de zocalos	Contract
11	Se programa para proxima semana la instalacion de muebles	Contract

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Envio de artefactos de iluminacion	Vencido	Demora colocacion	Philips
	Envio de diseños de Brandings y cartelerias	Vencido	Demora produccion / Fuera de fecha de entrega al 06/10	Philips
	Detalle de Barrisol	Vencido	Se envia detalle cotizado	Philips
	Envio de codigos de color	Vencido	Demora preparacion	Philips
	Envio de equipamiento de linea	27/09/2017	Se reprograma en funcion de la instalacion de artefactos de iluminacion	Philips