

REPORTE SEMANAL

PHILIPS

INFORME 06

contract
workplaces

Fecha Reporte	28/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra de adecuacion de oficinas, que será equipada con: 63 puestos operativos (56 en islas de 8 y 7 puestos en una isla de 7), 4 meeting room de 4P, 1 meeting room de 6P, 1 meeting room de 12P, 1 meeting room de 8P, 4 salas Enclosed Worksetting, 3 breakouts space, 1 lounge, 1 coffee point, 1 kitchenette, 1 copy print, 2 sector lockers, 1 storage room, 3 TW 4P - La oficina cuenta con 1 IT room, 1 Electric room, 1 WC men, 1 WC woman, 1 WC disable, 4 AC room

FOTOS Y DESCRIPCION



Pintura en tabiques y cielorrasos Enclosed Worksettings y Meeting Rooms
Colocación de artefactos de iluminación
Armado de islas de escritorios



Pintura en tabiques y cielorrasos Meeting Room
Armado de artefactos de iluminación



Pintura en tabiques y cielorrasos en Recepcion
Armado de cajones para Barrisol // Colocación de difusores

PHILIPS

INFORME 06

contract
workplaces

Fecha Reporte	28/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez



Colocacion de soportes de TV // Pintura de cielorrasos



Colocacion de persianas en retornos



Colocacion de bajo mesadas y mesadas



Meeting Room 12P - Colocacion de artefactos de iluminacion y difusores
Instalacion de cortinas roller screen

REPORTE SEMANAL



INFORME 06



Fecha Reporte	28/09/2017
Proyecto	Adecuacion oficinas Philips Lighting
Ubicación	Dr. Nicolás Repetto 3656 - Edificio Olivos I - Piso 4º
Contacto Cliente:	Eduardo Morelli - Victoria Hernandez

TAREAS RELEVANTES EN CURSO Y PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Finaliza colocacion de cielorrasos desmontables	Contract
2	Inicia colocacion de artefactos de iluminacion	Contract
3	Se programa para la proxima semana la colocacion de cristal extraclear	Contract
4	Se realizó reunion de coordinacion semanal (28/09/2017)	Contract/Turner & Townsend
5	Continuan tareas de pintura en tabiques	Contract
6	Inicia armado de puestos de trabajo	Contract
7	Se reprograma para proxima semana llegada de alfombra y piso vinilico	Contract
8	Inicia la colocacion de zocalos	Contract
9	Inicia cableado de puestos de trabajos	Contract

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Envio de artefactos de iluminacion	Vencido	Demora colocacion / Resta finalizar entrega de artefactos	Philips
	Envio de diseños de Brandings y cartelerias	Vencido	Demora produccion / Fuera de fecha de entrega al 06/10	Philips
	Detalle de Barrisol	Cerrado	Se realiza cajones a nivel	Philips
	Envio de codigos de color	Vencido	Demora preparacion / Fuera de fecha de entrega al 06/10	Philips
	Envio de equipamiento de linea	27/09/2017	Comienza el armado el 27/09	Philips