

INFORME 1	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	contract workplaces		
Fecha Reporte 28 de Mayo de 2017				
PROYECTO	PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER			
UBICACIÓN	Av. Corrientes 1516			
Contacto Cliente:	Gonzalo Slobozian			
Superficie	1132 m2			
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO				
Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°				
2) FOTOS Y DESCRIPCION				
Cuarto piso.				
Obra civil: Demolición en todo el área de 4to piso, en zonas definidas según documentación entregada a cliente el día 24 de Mayo. Instalación eléctrica: Se des energizo todo el areá a intervenir, colocando un sitema para la obra en el piso. Lugar de guardado durante lunes 29 de mayo				
3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516				
Status	Rubros		Comentarios	Responsable
1	Obra Civil		Se realizará la demolición de los baños de 3er piso. Se revocaran los baños en 4to, y comienzo de colocación de piso	
2	Instalación Sanitaria		Se realizará la isntalación cloacal y de agua fría y caliente en 4to piso.	
3	Instalación Eléctrica		Se realizará la des energización en 3er piso, y comenzar con los moviemientos de cajas en 4to piso	
FIN DEL DOCUMENTO				