



INFORME 3	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	contract workplaces
Fecha Reporte 12 de Junio de 2017 PROYECTO PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER UBICACIÓN Av. Corrientes 1516 Contacto Cliente: Gonzalo Slobozian Superficie 1132 m2		
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°		
2) FOTOS Y DESCRIPCION		
Cuarto piso.		
		
Obra civil: Levantado de pared en baño de hombres para receptáculo, revoques en paredes de baños.		
		
Tabiques de roca de yeso: levantado de todos los tabiques según proyecto con la colocación de todas las puertas		
		
Instalación eléctrica: Canalización y colocación de todas las cajas de toda la planta.		
Tercer piso.		
		
Obra civil: Demolición en baño de mujeres, carpeta en baño de hombres. Revoques en paredes que no pasan instalación sanitaria en baño de hombres		
		
Instalación eléctrica: Se trabajo con las bandejas para nueva configuración en zona de oficinas, energización de tomas en sector comedor.		

3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1	Instalación Sanitaria			Se informó al cliente en reunión de obra jueves 06 junio que el estado de la instalación sanitaria existente, no está en condiciones de ser reutilizada. Contract presentará informe técnico y presupuesto para realizar la instalación a nuevo. Se presentarán dos opciones (A/F + A/C y esta nota A/F). Esta resolución impacta en el avance previsto de obra.	CONTRACT / PRISMA MEDIOS DE PAGO
2	Instalación Eléctrica			Pendiente definición instalación para play station comedor piso 3. Se presenta demora en este punto en cronograma por falta de confirmación.	PRISMA MEDIOS DE PAGO
3	Instalación Eléctrica			Se realizó verificación del tendido de fibra existente en piso 3 para evaluar la posibilidad de mover el rack de piso al depósito. Este movimiento no es posible sin el tendido de una nueva fibra. SE DEFINE por lo tanto, reubicar el rack dentro del área de trabajo junto a la ventana del frente (corrientes) según lo definido con el cliente.	CONTRACT
4	Obra Civil			Se realizará la colocación de solados y revestimientos en 4to piso.	
5	Instalación Sanitaria			Se realizará la instalación cloacal y de agua fría y caliente en 4to piso.	
6	Instalación Eléctrica			Se realizará cableado en 4to piso, dejado terminado el piso en esta semana, se recolocará el rack en sector de oficinas dejando el cableado del mismo junto con la nueva red de tensión de la misma.	
7	Tabiques de placa de roca de yeso			Se terminará el emplacado en 4to piso, se realizará el masillado general en 4to piso.	
8	Pintura			Se comenzará con los trabajos en 4to piso, y se concluirán de pintar los tabiques del sector comedor.	

4) AVANCE-ETAPA 1 (PISOS 3 & 4)

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	22-may	0%	0%
1	29-may	3%	2%
2	05-jun	12%	12%
3	12-jun	33%	25%
4	19-jun	55%	
5	26-jun	73%	
6	03-jul	93%	
7	10-jul	100%	



Nota: el avance real se ve afectado hasta tanto no se pueda avanzar con la instalación sanitaria.

FIN DEL DOCUMENTO