



INFORME 4		REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		contract workplaces	
Fecha Reporte 18 de Junio de 2017					
PROYECTO		PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER			
UBICACIÓN		Av. Corrientes 1516			
Contacto Cliente:		Gonzalo Slobozian			
Superficie		1132 m2			
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO					
Remodelación oficinas Av. Corrientes 1516 piso 1°,2°,3°,4°					
2) FOTOS Y DESCRIPCION					
Cuarto piso.					
					
Obra civil: Demolición de cielorrasos, colocación de solados más pastinado en 4to piso.					
					
Instalación sanitaria: Tendido y colocación de instalación sanitaria nueva en 4to piso					
Tercer piso.					
					
Instalación eléctrica: Tendido de nueva instalación con conexión hasta tablero nuevo, movimiento de rack con recolocación de UTP existentes.					
3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516					
Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1	Instalación Sanitaria			Se informó al cliente en reunión de obra jueves 08 junio que el estado de la instalación sanitaria existente, no está en condiciones de ser reutilizada. Contract presentará informe técnico y presupuesto para realizar la instalación a nuevo. Se presentaron dos opciones (A/F + A/C y otra solo A/F) Prisma define no avanzar con los trabajos cotizados. Contract no recomienda mantener la instalación existente según lo expresado en el correspondiente informe. Contract no se responsabiliza ni da garantía alguna sobre dicha instalación.	CONTRACT / PRISMA MEDIOS DE PAGO
2	Instalación Eléctrica			Pendiente definición instalación para play station comedor piso 3. Se presenta demora en este punto en cronograma por falta de confirmación.	PRISMA MEDIOS DE PAGO
3	Puestos nuevos			Se deberán entregar el nuevo mobiliario el día lunes 26 de Junio.	PRISMA MEDIOS DE PAGO
TAREAS IMPORTANTES PARA LA PROXIMA SEMANA					
Status	Rubros			Comentarios	Responsable
4	Obra Civil			Se levantarán pared divisoria entre baños demolida para pases de nueva instalación. Se finalizará con la colocación de solados en 4to piso, junto con los revestimientos. Se comenzará con la colocación de revestimientos en sanitarios piso 3 manteniendo instalación sanitaria existente.	N4

5	Instalación Sanitaria			PRISMA MEDIOS DE PAGO confirma que se deberá mantener la instalación existente (16/06/17)	N4
6	Instalación Eléctrica			Se finalizará con los UTP, en sector de oficinas, marcándose en nuevo tablero toda la nomenclatura de nuevas posiciones. En 4to piso se colocarán las cajas nuevas dejando finalizado este piso.	SIMEC
7	Tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso			Se realizarán los cielorrasos de 4to piso, junto con ajustes en oficina de recursos humanos. Los cielorrasos de los locales con ducha se realizarán nuevos dado el estado de los existentes. Esta tarea no estaba contemplada en cotización original, generando una demasia de obra.	HR
8	Pintura			Se realizarán trabajos de Enduido y masillado en 3ro y 4to piso, junto con pintura de paredes en sector de oficinas, y primera mano en 4to piso	GHALU
9	Piso vinílico			Se colocará el piso vinílico en sector de enfermería.	ATLANTIS
10	Alfombra			Se colocará la alfombra en sector de oficinas.	ATLANTIS

4) AVANCE

SEMANA	SEMANA	PREVISTO	REAL
0	22-may	0%	0%
1	29-may	3%	2%
2	05-jun	12%	12%
3	12-jun	33%	25%
4	19-jun	55%	47%
5	26-jun	73%	
6	03-jul	93%	
7	10-jul	100%	



Nota: el avance real se ve afectado por la definición de la instalación sanitaria. A partir de esta semana se retoma el plan original.

FIN DEL DOCUMENTO