



Fecha Reporte	05/08/2017
Proyecto	BIOSUD
Ubicación	PARAGUAY 1226
Contacto Cliente:	Sebastián Jordana

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Local a la calle en edificio antiguo que requiere intervenciones de demolición, reciclaje y adecuación tecnológica. Superficie Total aproximada 800m2. Proyecto con Salas de reunión en Subsuelo, Open Space y comedor en Planta Baja, Depósitos y puestos en Entrepiso. Entrepiso de madera a demoler y construir sobre estructura existente y nueva. Nuevo montacargas y puente de conexión con Depósito. Apertura de nuevo patio descubierto. Nuevas instalaciones de Aire Acondicionado, electricidad y datos. Adecuación y anexo de nuevo Nucleo Sanitario.

FOTOS Y DESCRIPCION DE TAREAS REALIZADAS

31-07-17, DIA 31



Colocacion de pisos en Sanitarios



Armado de estructura de cielorrasos sobrislas PB.



Aislacion termica de conductos de Aire Acondicionado.



Instalacion de cajas de conexion para unidades Split.

01-08-17, DIA 32





Canalizaciones electricas y condensado en interior de tabiqueria. EP.

Masillado de divisiones. EP.



Instalacion de Conductos de AA. Suspendidos sobre PB.



Cajas de acceso y canalizaciones electricas en para Puestos de trabajo. PB.

02-08-17, DIA 33



Aberturas en Cielorraso para artefactos de iluminacion. SS.



Cajon para pase de conductos de AA. Enchapado de pared exterior con placa hidrofuga. Depositos EP.



Canalizaciones para iluminacion en cielorraso suspendido sobre Comedor.



Estructura para dinteles sobre frente vidriado.

Oficina
Presidencia.

03-08-17, DIA 34






Estructura para ajustes de cielorraso sobre Sala de reunion PB. unidad Split.

Caja y Tuberías para



Estructura y emplacado 1 cara. Divisiones en PB.

04-08-17, DIA 35



Cielorraso en Sanitarios.



Estructura para cielorraso suspendido de PVC sobre Depositos EP.



Cerramientos de area deposito en EP



Divisiones internas y revestimientos hidrofugos. Masillado de juntas. EP.



05-08-17, DIA 36





TEMAS CRITICOS

Ítem	Detalle	Responsable
	Definición de Proyecto de Seguridad y detección de Incendio.	BIOSUD/ CONTRACT
	Cierre de adicionales de Instalacion electrica Y nuevos pedidos	BIOSUD/ CONTRACT

TAREAS IMPORTANTES PARA LA PROXIMA SEMANA

Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	Instalacion de bandejas antifiltracion sobre EP.	08/08/2017	11/08/2017	Material en taller.	FERVI/ COREL
	Preparacion de pintura. Cielorraso y paredes SS	07/08/2017	30/08/2017		GHALU
	Pintura de estructura metalica y bajo entrepiso metalico	07/08/2017	11/08/2017		GHALU
	Construccion de estructura y caja de montacargas.	08/08/2017	15/08/2017	Material en obra	FERVI/ COREL/ HR
	Construccion de puerta de conexion con montacargas	10/08/2017	18/08/2017	Material parcialmente en obra.	FERVI
	Estructura de cielorrasos sobre PB.	09/08/2017	11/08/2009		HR
	Instalacion de Entrepiso Tecnico para Equipos AA.	05/08/2017	16/08/2017	En ejecucion	FERVI/ COREL
	Tendido de bandejas suspendidas y canalizaciones Planta Baja y Entrepiso.	07/08/017	12/08/2017	Pintura de estructura a la vista sobre PB	SIMEC
	Colocacion de puertas metalicas. Sala maquinas SS	08/08/2017	12/08/2017	En fabricacion.	FERVI
	Colocacion de premarcos de carpinterias exteriores.	08/08/2017	11/08/2017	Entrega confirmada	AG/ COREL

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	Medicion de tabiques sanitarios.	07/08/17	07/08/2017	Programado	DECOBUILD
	Medicion de frentes vidriados.	08/08/2017	09/08/2017	Terminaciones de Durlock	AG CRISTALES
	Medicion de muebles especiales	10/08/2017	11/08/2017	Terminaciones de Durlock	FAUNA

AVANCE DE OBRA

