

INFORME DE REUNIÓN

Nº 18

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	Oficinas corporativas			
FECHA	Fecha 04-02-11	Inicio 12:30	Termino 13:00	
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 9			
TIPO	Reunión de Visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Loreto Chávez ○ Laura Leniz ○ Constanza Alarcón			
NATURA SCL	○ Viviana González			
DRS				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de estado de obra
TEMAS A TRATAR	A.-Revisión de la minuta anterior
	B.- Muebles
	C.- Palillaje
	D.- Film

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	04 Feb	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes. Se deja constancia del estado de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza	04-Feb
B.- Muebles					

B1	03-Feb	- Contract informa que el proveedor de muebles de Natura no ha instalado todos los troquelados, además le faltan algunos paneles y debe modificar la ubicación de algunas cajoneras que se enfrentan. Para esto Contract enviará un levantamiento de lo que falta a modo de ayudar la gestión de Natura con su proveedor.	N	Loreto Chávez Viviana González	07-Feb
		- Natura se contactará con el proveedor para que cumpla con lo pendientes mencionados en el punto anterior y entregará una respuesta a Contract	P	Viviana González	07-Feb
		- El proveedor de los muebles de Natura debe hacerse cargo de los escombros y restos de piezas que deje en obra.	I	Viviana González	07-Feb
C.- Palillaje					
C1	03-Feb	- o Natura define los colores pendientes en palillaje, estos son: - SW 6678 Sun Flower - SW6566 Framboise	R	Viviana González	07-Feb
D.- Film					
D1	07-Feb	o Natura solicita una nueva alternativa para los film que están pendientes de aprobación, para esto solicita comunicarse con la proyectista; la cual se comunicará con Viviana Gonzáles a la brevedad posible.	N	Maricel Pazzelli Viviana González	07-Feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	10-02-11	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL, piso 9			
TIPO	Reunión visita de obra			
TABLA	recorrido de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon,Maricel Pazzelli, Laura Leniz y Loreto Chavez			
CLIENTE	Viviana Gonzalez y Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.