



EMBAJADA DE VENEZUELA - LUIS MARIA CAMPOS 170 - C.A.B.A.
INFORME SEMANAL 02 - PERÍODO DEL 25/10 AL 30/10

TAREAS REALIZADAS EN LA SEMANA



P. BAJA: APERTURA CIELORRASO PARA INSTALACION UNIDAD EVAPORADORA AA.



PISO 3: EMPLACADO Y MASILLADO TABIQUES PLACA ROCA YESO



PISO 3: REPLANTEO DE PUESTOS Y PICADO PARA CANALIZACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO .



PISO 3: COLGADO EVAPORADORAS .



PISO 7: INICIO OBRAS . DESMONTAJE PUERTA HALL ACCESO.



PISO 7: COLGADO EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO S/ LOSA SUPERIOR.



PISO 8: EMPLACADO Y MASILLADO TABIQUES, COLGADO EVAPORADORAS Y TENDIDO CAÑERÍA ILUMINACION .



PISO 8: DESMONTAJE PUERTA HALL ACCESO Y RECUADRADO DE VANO



PISO 8: PICADO CANALIZACIONES .EMPLACADO DE TABIQUES Y MASILLADO DE JUNTAS



CABLEADO CIRCUITOS TOMAS USO GENERAL PISO 8.



PISO 9: DEMOLICION PUERTA HALL ACCESO Y RECUADRADO VANO .



EMPLACADO Y MASILLADO TABIQUES, COLGADO EVAPORADORAS Y TENDIDO CAÑERIA ILUMINACION PISO 9.



PISO 9: COLGADO EVAPORADORAS



PISO 9: CABLEADO CIRCUITOS TOMAS USO GENERAL.



PISO 10: COLGADO EVAPORADORAS (Y PROTECCION), DEMOLICION PUERTA HALL ACCESO Y RECUADRADO VANOS .



PISO 10: TENDIDO CAÑERIA ILUMINACION GENERAL .

TAREAS A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

- A.RECUADRADO VANOS PUERTAS HALL ASCENSORES.
- B.CONTINUACION TABIQUERIA PLACA ROCA YESO.
- C.DEMOLICION PUERTA BAÑO PISO 9 Y APERTURA NUEVO VANO.
- D.INICIO TENDIDO CAÑERIA VACIA DETECCION INCENDIO.
- E.INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION.
- F.INSTALACION CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO .