

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	HABILITACION PARTE II			
FECHA	Fecha 26-01-11	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	Av. Apoquindo N° 4501 PISO 8			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Manuel Pizarro 2. Lorena Troncoso 3. Claudio Perez			
SECURITY	1. Alan Turner 2. Felipe Montesinos. 3. Luis Bozzi			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Control de acceso
	B.- Electricidad, cableado y estructurado

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Control de acceso					
A1	26-ene	o Felipe Montesinos nos indica que necesita que le coticemos un tercer control de acceso en la zona de pool ala norte.	I	Felipe Montesinos/ Manuel Pizarro	02-Feb
A2	26-ene	o Se tendrá que modificar el presupuesto adicional entregado por este punto y eliminar unos puntos eléctricos que ya no necesitan.	P	Manuel Pizarro	02-Feb

B.-Electricidad, cableado y estructurado					
B1	26-ene	- o Se aclara con Luis Bozzi que los puntos para la impresora están compuestos por dos enchufes de red, tres normales y tres de computación. - o El puesto de trabajo esta compuesto por uno de red, tres normales y tres de computación.	I	Luis Bozzi/ Manuel Pizarro	26-ene
B2	26-ene	o Respecto a las cajas ya puestas, se contemplara una tapa ciega para cerrarlas.	P	Manuel Pizarro	26-ene
B3	26-ene	o Luis Bozzi nos informa que se cotizaran los dos cables para la sala de reuniones, VGA y HDMI.	P	Luis Bozzi/ Manuel Pizarro	26-ene
B4	26-ene	o Luis Bozzi nos confirma que se elimina el sprinkler de la sala de servidores, este se reemplaza por un extintor.	P	Manuel Pizarro	26-ene
B5	26-ene	o Contract le indica a Felipe y a Luis que no hemos recibido respuestas al mail enviado a Luis sobre las consultas eléctricas, Security indica lo volverá a enviar.	I	Luis Bozzi/ Alan Turner	26-ene
B6	26-ene	o Se acuerda con Felipe Montesinos modificar la iluminación de la bodega, esta queda con dos PL embutidos y el servidor con dos PL sobrepuestos.	P	Manuel Pizarro	26-ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio SCL Piso 8			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Manuel Pizarro , Lorena Troncoso			
CLIENTE	Felipe Montesinos			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.