

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	HABILITACION PARTE II			
FECHA	Fecha 02-02-11	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	Av. Apoquindo N° 4501 PISO 8			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Manuel Pizarro 2. Lorena Troncoso 3. Claudio Perez			
SECURITY	1. Luis Bozzi			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los temas relacionados con el generador
TEMAS A TRATAR	A.- Generador

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Generador					
A1	02-feb	o Luis Bozzi nos indica que según los nuevos cálculos sacados hoy en reunion de obra, el generador tendría que suplir 60 KVA como mínimo.	I	Luis Bozzi	02-feb
A2	02-feb	o El Generador tendría que alimentar el Racks de la oficina del frente también.	I	Luis Bozzi	02-feb

A3	02-feb	- o Para alimentar el generador, Security tendría que pedir la autorización al dueño de la oficina a pedir el aumento de empalme correspondiente. - o El cliente nos indica que este trámite ya lo ha realizado otras veces.	P	Security/Javier Briones	02-feb
A4	02-feb	o Para realizar el aumento de empalme Chilectra se demora alrededor de 30 días, esto se le indica a Luis Bozzi para que lo considere en el plazo del cambio de oficina.	I	Luis Bozzi	02-feb
A5	02-feb	o Se tendrá que realizar primeramente un estudio de factibilidad, el cual lo tendrá que cancelar Security a Chilectra. Se estima que el costo es de 16 UF.	P	Javier Briones	03-feb
A6	02-feb	o Contract le indica a Luis Bozzi que debido a estas instancias la oficina estaría funcionando mas de un mes sin el grupo electrógeno ya que Chilectra se toma ese tiempo para realizar el tramite.	I	Luis Bozzi	02-feb
A7	02-feb	o Se le indica a Luis Bozzi que Contract entregará la obra civil dentro del plazo contratado, pero sin el grupo electrógeno funcionando, por las razones ya expuestas.	I	Manuel Pizarro/ Lorena Troncoso	02-feb
A8	02-feb	o Contract le solicita a Luis Bozzi el diagrama unilineal del tablero UPS bypass	P	Luis Bozzi	07-feb
A9	02-feb	o Se le solicita a Security la boleta de luz de la oficina 801 y 802.	P	Javier Briones	03-feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio SCL Piso 8			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Manuel Pizarro , Lorena Troncoso			
CLIENTE	Por definir en periodo de vacaciones			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.