

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : Héctor Palma
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Avda. Apoquindo # 6400 Of. 1508 a 1510
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 26 de agosto de 2011

En Santiago, 26 de agosto de 2011, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el Sr. Héctor Palma en representación de **Héctor Palma**, y los Arq. Lorena Troncoso y Rodrigo Díaz, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: lunes 12 de septiembre

OBSERVACIONES:

Oficina Operativa:
1. Falta film en las ventanas
2. falta mueble bajo de impresoras
3. pegar punta de papel esquina superior en ventana rectangular.
Oficina Héctor Palma:
4. cambiar madera de antepecho que esta cortada (esta tiene otro plazo de entrega)

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

5. borrar lápiz mina de la parte de atrás del mueble de LCD.
Baño Héctor Palma:
6. falta accesorio de baño
7. mejorar retoque de fragüe en porcelanato de muro.
Sala de reuniones:
8. limpieza de marco de puerta interior y exterior
9. marco picado en el canto.
Oficina Laura:
10. colocar Silicona en marco
11. desmanche de papel en el borde de closet.
12. colocar sello de silicona en bandeja inferior
13. revisar el mecanismo de cortina, este esta muy forzado.
Servidor:
14. pintar el interior.
Pasillo:
15. colocar sensor de humo caído.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre: