

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CANAL 13			
PROYECTO	PRENSA			
FECHA	Fecha 24-08-11	Inicio 15:30	Termino 16:30	
LUGAR	INES MATTE URREJOLA 0848			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana 2. Lorena Troncoso			
BURO	1. Kim Currie 2. Ricardo Vallejos			
CANAL 13	1. Richard Villablanca 2. Jorge Navarrete 3. Jorge Escanilla			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra por la instalación de muebles
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Nuevos Plazos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	24-agosto	Contract (Claudia Quintana) le indica a Canal 13 que la obra no esta en condiciones para recibir la instalación de los muebles.	I	Claudia Quintana/ Richard Villablanca	24-agosto
A2	24-agosto	En la visita de la semana pasada tanto a Buró como a Contract se les había indicado que la obra estaría en perfectas condiciones, con todas las partidas en su fase de término para recibir los muebles.	I	Kim Cirrie/ Lorena Troncoso	24-agosto

A3	24-agosto	Al visitar la obra hoy, nos damos cuenta que falta la canalización y la luminaria de los cielos.	I	Claudia Quintana/Lorena Troncoso	24-agosto
A4	24-agosto	Canal 13 (Richard Villablanca) reconoce que la obra esta con atrasos los cuales fueron una repercusión de cambios en el proyecto de iluminación.	I	Richard Villablanca	24-agosto
A5	24-agosto	- Richard Villablanca necesita que Buró le entregue el desglose de lo entregado en la obra para recibirlo y aprobarlo. - Estos muebles quedaran acopiados en la obra bajo la responsabilidad de Canal 13 una vez aprobados por ellos.	P	Kim Currie/Ricardo Villablanca	25-agosto
A7	24-agosto	Kim le entregará a Richard el número final de escuadras correspondientes para montar la bandeja eléctrica, según esta información el proveedor eléctrico estudiara la solución para dejar firmes estas mismas.	P	Kim Currie/Ricardo Villablanca	25-agosto
A8	24-agosto	En el caso de que el proveedor eléctrico requiriera instalar una madera de refuerzo para la instalación de la canaleta, Canal 13 se hará responsable de la provisión e instalación de esta.	P	Ricardo Villablanca	30-agosto

B.- Nuevos Plazos

B1	24-agosto	- La 1º etapa se deja definida por la instalación de los escritorios de las oficinas privadas y la estructura del open plan. - Esta quedara terminada hoy antes de finalizar el día.	P	Kim Currie/Lorena Troncoso	24-agosto
B2	24-agosto	La 2º etapa se compondrá de las cubiertas de los operativos de open plan y de los pilares correspondientes en estos.	P	Kim Currie/Lorena Troncoso	30-agosto
B3	24-agosto	La 2º etapa comenzaría el martes 30 de agosto (fecha por confirmar por Richard Villablanca) y terminaría el viernes 2 de septiembre.	P	Richard Villablanca	30-agosto
B4	24-agosto	Se le indica al proveedor eléctrico que para que ellos comiencen a trabajar existe un desfase de 24 hrs desde que Buró comienza a colocar las cubiertas.	P	All Service	24-agosto

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Kim Currie , Lorena Troncoso			
CLIENTE	Richard Villanueva			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.