

REGUS

Obra: WTC3 Piso 12, Montevideo - Uruguay

MINUTA DE REUNIÓN

p/ REGUS: Marcio Matsukawa, Carlos Collaguazo (IT)
p/ CONTRACT: JorgeVanni, Mauricio Baridon, Xenia Lussich
p/ Contratistas Contract: Electricistas Daniel Garrone y Fernando Lopez

Reunión: Obra
Fecha: 05.10.2011

TEMAS VARIOS:

1. Aprobación de adicional.
2. Pago.
3. Reembolsos. Se pagó el reembolso de \$1200.
4. Resolver recepción. El acceso secundario queda con la puerta de madera existente tal cual está (no corrediza) y la de cristal va atrás con paños fijos y 2 hojas de 0,90m c/u, los barridos de las puertas no se pueden superponer con los barridos de las puertas de madera. Acceso principal: la puerta de madera existente se transforma en corrediza, y se agregan 2 hojas de cristal de 90cm c/u con apertura hacia adentro, paños laterales de cristal.
5. Transformador: economía? Contract averiguará si hace falta el transformador (punto 2.203).
6. Definir los puntos de WiFi (1 RJ45+1 toma), en el medio de cada pasillo.
7. Data Center: primer área a habilitar de la obra: cableado y aire acondicionado para 09/11 (fecha mínima). Mueble especial: para después del 09/11.
8. Habilitación de oficina enfrente al Data Center para el 09/11.
9. Entrega puertas 06/11.
10. Entre 09 y 14/11 instalaciones parciales de todos los PCs de puestos de trabajo.
11. PC en Rack se puede montar antes del 14/11.
12. 14/11 entrega con muebles, alfombras, teléfonos.
13. 4 racks de 4 postes, quedan todos abiertos, las puertas (que ya se han comprado) quedan en obra.
14. Entre los racks van ordenadores verticales, en total son 4 ordenadores verticales.
15. Los racks van a 50cm de la pared posterior (opuesta a puerta acceso) y pegados a la pared perpendicular a la posterior.
16. El generador cubre: las 2 UPS, los 2 equipos de aire acondicionado, los controles de acceso
17. Daniel Garrone envía los esquemas de racks a Regus a través de Contract
18. Marcio no ha aprobado aún el esquema unifilar enviado por Contract, al no haber obtenido respuesta se da por aprobado

Reunión: Oficina Contract SS1
Fecha: 05.11.2011

p/ REGUS: Marcio Matsukawa
p/ CONTRACT: JorgeVanni, Mauricio Baridon, Xenia Lussich

1. Terminación del Panelfold: Fabritex pearl de acuerdo a catálogo suministrado por Tecnomadera. Plazo de entrega: 100 días.
2. Marcio envía numeración de las puertas de los locales.
3. Para cartelera el material es chapa, alternativa acrílico con letras negras.
4. Aprobado por Marcio DS1 según planos de Tecnomadera, solicita muestra de herrajes.
5. Contract: enviar mail ref. DS2, estableciendo que lo cotizado por Contract no cumple exactamente con los requisitos estéticos pero es la única alternativa que cumple con los plazos. Se buscará otra alternativa con un carpintero pero Contract no asegura así llegar con los plazos (14/11).
6. Marcio firma nota de Asuan que establece que climatización de pasillos no es necesaria.

7. Queda pendiente resolución de porcelanato en recepción, si bien Contract no ha conseguido un porcelanato idéntico al existente, se acuerda que como criterio se colocará uno lo más parecido posible al existente, del mismo tamaño y siguiendo la misma junta.
8. Control de acceso y botoneras (en los 2 accesos y Data Center), según lo trazado por Marcio en plano "Muebles".
9. Ver si M05 y M06 pueden ser con terminación nogal europeo.