

Materia: Reunión semanal de obra

Asistentes:
 Sr. Jesús Manríquez **JM** Mandante
 Sra. Paula Walker **PW** Mandante
 Sra. Angélica Prieto **AP** Arquitecto
 Sr. Pablo Pérez **PP** Arquitecto Proyectista
 Sra. Marisa de Vico **MV** Constructora
 Sr. Carlos Guevara **CG** Constructora
 Sr. Sergio Ubilla **SU** Constructora
 Sr. Claudio Micin **CM** MSM Consultores Ltda.
 Sr. Felipe Venegas **FV** MSM Consultores Ltda.

P :Pendiente
PF :Fecha Pendiente

Minuta tomada por: Sr. Felipe Venegas
Distribución: Participantes

Punto N°	Responsable	PF	Descripción
1.-	MANDANTE		JM 1. Comunicará sobre la prueba de sillas para gerentes a AP . JM 2. Acorde a punto 2, Minuta N°4, no se aprueba el arreglo de las sillas para personal. Se está a la espera de cambio de sillas por parte de proveedor. JM 3. Se aprueba cambio de Layout en área Gerente de Finanzas y oficina IT. Se enviará plano aprobado a todas las partes correspondientes. JM 4. Aprueba 1 mesa y 2 sillas para sala de reuniones en oficina CIS. JM 5. Comunicará sobre aprobación de cambio de Layout y distribución de muebles en oficina Asistente Gerente General, previa aprobación de Claudio Rossi. PW 6. Solicita cotización de cortinas en todo el sector oriente de la planta.
2.-	ARQUITECTO		PP 7. Acorde a punto 3, enviará plano aprobado en digital al cliente y a la ITO. PP 8. Autoriza cambio de posición de focos PL en sala de reuniones nor - oriente.
3.-	CONSTRUCTORA		CG 9. Formalizará desglose técnico y económico del refuerzo de losa, por concepto de proyecto de cálculo. AP 10. Realizará presupuesto de layout aprobado en punto 3. Se incorpora puerta protex en acceso Gerencia. AP 11. Enviará contrato visado por JM . SU 12. Informa que reparación de chapa de puertas se realizará al momento que el contratista haga su llegada a obra.
4.-	MSM		CM 13. Acorde a punto 8, la ITO consulta sobre argumentos de cobro por proyecto de refuerzo de los Solicita detalle de dicho ítem en el contrato. CM 14. Sugiere que sean retirados todos los vientos galvanizados provisorios que sostienen el cielo falso. FV 15. Recuerda a constructora la rotulación de los circuitos eléctricos colocados en cielo. FV 16. Próxima reunión de obras para el día Martes 13 de Diciembre, a las 9:30 hrs, en terreno.
5.-	GENERAL		JM 17. Comunica que la modificación del sector gerencia se inicia una vez aprobado el presupuesto y no está sujeta al plazo de entrega de 2da etapa.

NOTA: TODA OBSERVACIÓN A ESTA MINUTA SERÁ NOTIFICADA AL EMISOR DENTRO DEL PLAZO DE 2 DÍAS EN CASO CONTRARIO ESTA SERÁ TRATADA COMO REGISTRO FIEL Y SE ACTUARÁ SEGÚN TEXTO.