

INFORME DE REUNIÓN

Nº19

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 14-02-12	Inicio 09:00	Termino 11:30	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Reunión de Obra N°13			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Felipe Hormazabal			
PHILIPS	1. Jose Valle 2. Luis Silva 3. Miguel Aguado 4. Paulina Álamo 5. Juan Pablo Lecaros			
JLL	1. Numa León 2. Antonio Rojas 3. Keith Carrizo			
RYV	1. Alonso Morales			
SINERGIA	1. Fernando Meriño			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Revisión programación de obra
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					
A1	14-Feb	○ Se recorren los 4 pisos, para ver sus avances.	I	Contract	
B.- Revisión programación de obra					
B1	14-Feb	○ Hay un atraso con Ergotec, de un día. Este atraso no corresponde a Contract. Canaletas debiesen llegar hoy (14-02) a las 12:00hrs, las divisiones de las mesas llegarían el 24 de febrero.	P	JLL / Philips	
B2	14-Feb	○ Entre jueves 16 y viernes 17 se montan los tableros electricos (piso 6 y 7), esto se atraso debido a los equipos de clima exteriores. ○ La autorización la debe dar hoy Carlos Carrasco (equipos exteriores), Contract pide que sea lo antes posible ya que el proceso de instalación tableros dura alrededor de 3 días por piso.	I P	Contract Socoicsa	
B3	14-Feb	○ Piso 6 y 7→ Hoy se comienza con revestimientos, el lunes debiesen estar listos.	I	Contract	
B4	14-Feb	○ Muebles especiales están todos listos guardados en bodega, atrasamos su instalación por temas de protección.	I	Contract	
B5	14-Feb	○ Pizarras de cristal llegan el viernes, su instalación dura alrededor de 2 días.	I	Contract	
B6	14-Feb	○ Cielo hunter Douglas, llegara el 17-02, en vez del 16-02. La instalación comienza el día 18, y para recuperar ese atraso hunter Douglas trabajara todo el fin de semana.	I	Hunter D. / Contract	
B7	14-Feb	○ Contract dará hoy fecha de entrega de puerta closet faltante.	P	Contract	
B8	14-Feb	○ En baños, los urinarios se instalan hoy, debido a que llego mal el fluxómetro. (piso 6 y 7)	I	Contract	
B9	14-Feb	○ En piso 6 y 7→ Se informa que el atraso	I	Socoicsa	

		que hay en pintura es debido a que la administración autorizo recién la semana pasada la entrega del acceso, y se debieron romper cielos.			
B10	14-Feb	○ Piso 4 y 5→ Terminar cableado para acelerar proceso de tabiques y pintura.	I	Contract	18-02-12
B11	14-Feb	○ Chilectra aun no entrega cab. Monofásico al edificio. JLL informa que debiese ser esta semana, y que después el cambio a trifásico es solo de unas horas. ○ Si no estuviese listo esta semana, Socoicsa se debe hacer responsable de solución para poder conectarse.	I	JLL / Chilectra	
B12	14-Feb	○ Piso 4→ habrán unos cambios de los acces en el cielo para wifi. ○ Paulina hace entrega de detalles de ubicación, la cual se rectifica en obra y queda en libro de obra.	I	Philips / Contract	
C.- Requerimientos generales					
C1	14-Feb	○ Entregar listado del personal (con su número de patente) para acceso al edificio. Entregar a JLL.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	21-02-12	Inicio: 9:00	Termino: 11:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO	Reunión de obra N°14			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL – RYV - Philips			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.