

INFORME DE REUNIÓN

Nº22

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 28-02-12	Inicio 09:00	Termino 11:30	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Reunión de Obra N°15			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazabal 3. Arq. Cristian Alvarado 4. Arq. Carolina Pérez			
PHILIPS	1. Jose Valle 2. Luis Silva 3. Miguel Aguado 4. Paulina Álamo 5. Julio Vasquez			
JLL	1. Numa León 2. Antonio Rojas 3. Keith Carrizo			
RYV	1. Alonso Morales 2. Rafael Vidal			
SINERGIA	1. Fernando Meriño			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de pendientes para mudanza Philips
	B.- Piso técnico sala IT
	C.- Revisión programación de obra Piso 5
	D.- Otros

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de pendientes para mudanza Philips					
A1	28-Feb	o Philips presenta requerimientos de pendientes y de adicionales que necesitan para la mudanza de los pisos 6 y 7, entendiendo que la prioridad es la operación de las oficinas a partir del lunes 5 de marzo.	I	Philips	
A2	28-Feb	o Contract informará respecto de la factibilidad de cada uno de los requerimientos para el día 2 de marzo. (se adjunta listado de requerimientos con fechas de ejecución propuestas por Contract)	I	Contract	28-02-12
B.- Piso técnico sala IT					
B1	28-Feb	o Contract informa contratación de nuevo proveedor para reposición de piso técnico en sala IT. Contract se compromete a informar dentro del día diagnóstico y fecha de instalación.	I	Contract	28-02-12
B2	28-Feb	o En visita a P5, Rodrigo Moreno informa que las verificaciones de rotulaciones de voz y datos realizadas hasta ese momento están correctas.	I	Rodrigo M.	
C.- Revisión programación de obra Piso 5					
C1	28-Feb	o Se revisan partidas atrasadas en carta Gantt piso 5.	I	Contract	
C2	28-Feb	o Contract informa de la relevancia del retraso de entrega de mobiliario de línea , de responsabilidad de JLL. o Al momento de la reunión no han sido despachados a la obra las canaletas para la electrificación de puestos de trabajo, lo cual tiene un retraso de 4 días en relación a requerimiento de carta Gantt.	I	JLL	

C3	28-Feb	o JLL se compromete a apurar despacho de canaletas para electrificación de mobiliario	I	JLL	
C4	28-Feb	o Se plantea necesidad de coordinación de parte de JLL de labores realizadas por Sinergia, lo cual origina problemas en el avance tanto a Contract como a Sunergia. Contract informa de las dificultades para avanzar en remates de cielos y de tabiques en temas de cierres y de pinturas.	I	JLL	
C5	28-Feb	o Se solicita nuevamente a JLL apurar despacho de alfombras faltantes para Touchdown cerrados para P5.	I	JLL	s/fecha
D.- Otros					
D1	28-Feb	o Se informa que durante el día sábado 25, no hubo suministro de agua, lo cual retrasó faena de afinado de losa en P4	I	Socoicsa	
D2	28-Feb	o Philips autoriza a Sinergia 4 días adicionales para la entrega de trabajos del P5, a contar del día lunes 5 de marzo.	I	Philips	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.