
Mercado Libre

Obra: Aguada Park, piso 20

MINUTA DE REUNIÓN

p/ Mercado Libre: Guillermo Barile

p/ CONTRACT: Gabriel Balsamo
Jonathan Buis

p/ Interconnect: Marias Zunino

p/ Arnaldo Castro: Juan Pablo de Betolaza

Reunión

Fecha: 27.03.2012

TEMAS VARIOS:

1. De acuerdo a la secuencia de trabajos surgida de la minuta del día anterior se definió el siguiente cronograma:
 - Bandejas sobre pasillo de acceso (**INTERCONNECT terminado 27-03**)
 - Acometida de servicios externos en datacenter (**INTERCONNECT terminado 27-03**)
 - Canalizaciones p/control de acceso datacenter y ups (**INTERCONNECT terminado 27-03**)
 - Alimentacion eléctrica equipos de aire acondicionado datacenter (**INTERCONNECT terminado 27-03**)
 - Alimentacion eléctrica equipos de aire acondicionado sobre puestos de trabajo (**INTERCONNECT terminado 27-03**)
 - Alfombra (**CONTRACT terminado 28-03**)
 - Emplacado, masillado, enduido y pintado (**CONTRACT terminado 30-03**)
 - Colocacion de racks con patcheado de puestos (**INTERCONNECT del 30-03 al 01-04**)
 - Colocacion de tomas e interruptores (**INTERCONNECT del 30-03 al 01-04**)
 - Colocacion de luminarias sobre puestos de trabajo (**INTERCONNECT el 31-03 a la maniana**)
 - Armado de muebles (**CONTRACT 31-03 a la tarde**)
 - Colocacion del resto de luminarias (**INTERCONNECT terminado el 01-03**)
 - Conexionado de puestos y verificación de conectividad (**INTERCONNECT 01-03**)
 - Tableros provisorios, ups y funcionamiento de etapa 1 (**INTERCONNECT terminado 01-03**)

Cada una de las partes asume y acepta lo anteriormente expresado.

2. Mercado Libre indica que Sebastian Leonardi estará yendo a Montevideo este viernes 30-03 y se quedara a lo largo del fin de semana
3. Matias Zunino indica que estará llegando a Montevideo este jueves 29-03 y se quedara hasta el viernes 30-03 de forma de poder recibir a Sebastian Leonardi

4. Interconnect se compromete a tener mayor presencia en la obra generando al menos una visita a la semana para lo que resta del proyecto
5. Guillermo Barile solicito que Contract no cotice la provision de cámaras dado que serian provistas por Mercado Libre
6. Interconnect define con Guillermo Barile el armado del rack abierto estipulando ubicación de patcheras, switch y organizadores a la vez que recibe sugerencias de cómo realizar los interrack