
Mercado Libre

Obra: Aguada Park, piso 20

MINUTA DE REUNIÓN

p/ Mercado Libre: Sebastian Fernandez Silva
Panni Maggiani
Guillermo Barile

p/ CONTRACT: Jorge Vanni
Fernando Marconi
Gabriel Balsamo
Jonathan Buis

Reunión

Fecha: 27.03.2012

TEMAS VARIOS:

1. Contract expone a Mercado Libre la secuencia de trabajos definida con Interconnect para llegar a la finalización de los trabajos:
 - Bandejas sobre pasillo de acceso (**INTERCONNECT terminado 27-03**)
 - Acometida de servicios externos en datacenter (**INTERCONNECT terminado 27-03**)
 - Canalizaciones p/control de acceso datacenter y ups (**INTERCONNECT terminado 27-03**)
 - Alimentacion eléctrica equipos de aire acondicionado datacenter (**INTERCONNECT terminado 27-03**)
 - Alimentacion eléctrica equipos de aire acondicionado sobre puestos de trabajo (**INTERCONNECT terminado 27-03**)
 - Alfombra (**CONTRACT terminado 28-03**)
 - Emplacado, masillado, enduido y pintado (**CONTRACT terminado 30-03**)
 - Colocacion de racks con patcheado de puestos (**INTERCONNECT del 30-03 al 01-04**)
 - Colocacion de tomas e interruptores (**INTERCONNECT del 30-03 al 01-04**)
 - Colocacion de luminarias sobre puestos de trabajo (**INTERCONNECT el 31-03 a la maniana**)
 - Armado de muebles (**CONTRACT 31-03 a la tarde**)
 - Colocacion del resto de luminarias (**INTERCONNECT terminado el 01-03**)
 - Conexionado de puestos y verificación de conectividad (**INTERCONNECT 01-03**)
 - Tableros provisorios, ups y funcionamiento de etapa 1 (**INTERCONNECT terminado 01-03**)
2. Por considerar el cronograma muy ajustado, Mercado Libre decide extender el plazo de la primer etapa, quedando como fecha definitiva para la **1ER ETAPA EL 09-04.**
3. Contract decide no modificar el cronograma de obra de manera de no relajar el ritmo de obra a la vez que sugiere aprovechar la semana de extensión para verificar conectividad y hacer algún retoque que pudiera quedar remanente

4. Mercado Libre consulta a Contract si para la segunda etapa se dispondría del funcionamiento de los equipos de aire definitivos a lo cual Contract indica que hasta el momento no tuvo la confirmación formal del proveedor. Queda pendiente respuesta por parte de Contract.
5. Guillermo Barile se encuentra en comunicación con Latechco desde Buenos Aires. Contract dara apoyo a la gestión coordinando localmente con el proveedor el momento en el que debe ingresar teniendo las condiciones previstas para que pueda realizar su trabajo.
6. Mercado Libre aprueba el resto de los adicionales enviados por Contract a lo cual Contract solicita mail de referencia.
7. Sabiendo que en esta 1er etapa las sillas serán provisorias, Mercado Libre solicita a Contract verificar la fecha en que estarán disponibles las sillas definitivas. Queda pendiente respuesta.
8. Dado que las gestiones ante Aguadapark suelen tener cierta demora, Mercado Libre pide a Contract formalizar el pedido al edificio para que en la entrega final de la obra hayan reparado el hall de acceso al piso donde entre otras cosas se encuentra dañado el porcellanato y cielorraso.
9. Mercado Libre solicita a Contract un nuevo informe con fotos para el dia viernes 30-03 y de ser necesario otro para el lunes 02-04 a lo cual Contract asume el compromiso.