

Nombre Proyecto	Remodelación Oficina El Bosque 500, piso 7	Fecha	13-ago-12
Objetivo del Proyecto	Remodelación de un sector de la oficina del piso 7, de aprox. 365m2, para reubicar puestos de trabajo de la oficina del edificio Pacífico.	Preparado por:	Contract
Alcance del Proyecto	Demolición del sector a intervenir, tabiques de volcanita, vidrios y revestimientos de la oficina actual. Se realizarán 8 oficinas cerradas, 1 sala de reuniones para 10 personas, 1 sala de reuniones para 4 personas, 4 puestos ejecutivos tipo workstation, 2 nuevos baños, 1 file, y remodelación de baños existentes y kitchenette.	Reporte N°	4
Status del Proyecto	Tabiquería y vigas de volcometal finalizando de acuerdo a calendario. Se comenzaron trabajos de preparación de pintura. Se trabaja en canalizaciones. Trabajos en clima avanzados según calendario. Trabajos de sanitaria estan retrasados según calendario, por solicitud de CITI de retrasar demolición de baños (inició el viernes 10 permitiendo mayor tiempo de uso del baño por la gente de la oficina).	Status:	24,51%

Area = 365 m2

N° trabajadores= 14

Cronograma			
HITOS DEL PROYECTO	Duración	Comienzo	Fin
TRABAJOS PRELIMINARES	6 días	17-jul-12	24-jul-12
DEMOLICIÓN	9 días	17-jul-12	26-jul-12
TABIQUERIA DE VOLCOMETAL	18 días	24-jul-12	13-ago-12
CIELOS, VIGAS Y CENEFAS	21 días	03-ago-12	27-ago-12
PINTURA	34 días	27-jul-12	04-sep-12
ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO	45 días	20-jul-12	10-sep-12
SISTEMA DE CONTROL	37 días	28-jul-12	08-sep-12
CLIMA	39 días	20-jul-12	03-sep-12
SEGURIDAD	29 días	06-ago-12	07-sep-12
INSTALACIÓN SANITARIA	28 días	02-ago-12	03-sep-12
PAVIMENTOS	12 días	14-ago-12	27-ago-12
GUARDAPOLVO	5 días	28-ago-12	01-sep-12
TABIQUERIAS DE CRISTAL	14 días	18-ago-12	04-sep-12
PUERTAS	7 días	18-ago-12	27-ago-12
MOBILIARIO ESPECIAL	3 días	28-ago-12	30-ago-12
ASEO DE OBRA	4 días	06-sep-12	10-sep-12
ENTREGA DE OBRA	0 días	10-sep-12	10-sep-12
TOTAL	56 días	17-jul-12	10-sep-12

Hitos de la semana

Aprobación proyecto de sanitaria

Avance de obra

Emplacado tabiques y vigas

Canalizaciones en cielo y tabiques, canalizaciones seguridad

Ductería clima

*retrasos en sanitaria se deben a ajuste del cronograma en sector baño mujeres a pedido de CITI.

Proceso de Compras

según archivo adjunto

Objetivos próxima semana

1. Definición papel mural, aprobación presupuesto nuevas puertas y mueble sala reuniones
2. Aprobación cortinas rollers

Avance de obra

cielo americano

sanitaria nuevo baño y kitchenette

Proceso de Compras

según archivo adjunto

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO:






FOTO 1 – VISTA TABIQUE CENTRAL “CITI”



FOTO 2 – VISTA LATERAL IZQUIERDO



FOTO 3 – VISTA LATERAL DERECHO



FOTO 4 – VISTA PROA - CIELO



FOTO 5 – VISTA CENTRAL Y FUTURO NÚCLEO BAÑOS