

CINEMARK

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 13

p/ CINEMARK: Andrés Carmona

p/ CONTRACT: Ricardo Vanarelli, Valentina Supán

13/12/2012

DEFINICIONES:

- FECHA FINAL DE ENTREGA: Si bien la fecha de entrega final de la obra esta coordinada para el 11/02/2013; se considerara una posible postergación de la misma para el 21/02/2013. Debido a los trabajos en el piso de madera existente de la etapa 1 no considerados con antelación.
- CORTINAS: Las cortinas Rollers Screen 3% para la etapa 1 se entregaran el 05/01/2013, por lo cual provisoriamente, se reinstalaran las cortinas existentes.
- HALL DE ACCESO: Se deberá proveer una plataforma de acceso al sector de Administración antes de la colocación del piso.
- SILLAS: Todas las sillas se entregaran el 18/01/13, por lo cual se deberá considerar un espacio donde guardar las mismas.
- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: Para no retrasarnos con las tareas programadas, Contract solicita que se entreguen los artefactos de iluminación. Cinemark indica que se entregaran entre el jueves 13 y viernes 14/12. Además, deberán indicar el diámetro de los artefactos para realizar las correspondientes perforaciones.
- En la sala de reunión ppal, se deberán agregar dos artefactos de 0.60 x 0.60 m.
- En las salas de reunión chicas, se deberán considerar artefactos circulares y no lineales como están proyectados.
- Se cambiaran los picaportes de las puertas existentes.
- Se solicita que Cinemark sugiera la terminación de la columna existente en la oficina de la gerencia gral.
- En el baño de hombres, no se podrá realizar la apertura para la ventana, debido a que los muros existentes son de hormigón armado.
- VINILOS: Se adjuntan a la siguiente minuta los vinilos propuestos para los vidrios de los privados, recepción y sala de reunión ppal.