

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°8	Reunión de avance de obra			
Fecha	04/02/2013	Hora Inicio:	17:00	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Pavimentos	baños	Porcelanato	Cliente elige modelo Grace Blanco 30x60 de MK para muros de baños
Proyecto	Instalaciones electricas	privados	Arreglo cableado	Se accedera a reparar cableado en oficina habitada
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Ingreso Servidor P8	Se ingresara el jueves 07/02 a realizar obras civiles en servidor para entregarla el 11/02
Proyecto	General	General	Entrega Etapa 1	Se acuerda entregar etapa 1 el 05/03 a las 10:00 am. Cliente realizara cambio mismo dia para entregar a Contract en la noche area de etapa 2

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	privados	Arreglo Cableado	Fhormazabal	Arreglar cableado en oficina habitada	05/02/2013

Próxima reunión

Fecha	11/02/2013	Desde:	17:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.