

FECHA 19/03/13

LUGAR Av. Del Libertador 6350 - CABA.

CLIENTE QBE Seguros La Buenos Aires

OBRA Nueva Sede (Administración Central)

Empresa	Email	Integrantes
Contract	mcogorno@contract.com.ar	Mariano Cogorno (MC)
Contract	adipaolo@contract.com.ar	Antonio Di Paolo (ADP)
Contract	GSinesia@contract.com.ar	Gabriel Sinesia (GS)
Contract	gramos@contract.com.ar	Gabriel Ramos (GR)
Constructora Santiago (CS)	rwaisbein@csantiago.com.ar	Roberto Waisbein (RW)
Constructora Santiago (CS)	arqniungman@gmail.com	Natalia lungman (NI)
Constructora Santiago (CS)	arqtofeqarcia@gmail.com	Fernando Garcia (FG)
Constructora Santiago (CS)	rsaucedo@csantiago.com.ar	Raul Saucedo (RS)
Constructora Santiago (CS)	abco@arnet.com.ar	Alberto Berreta (AB)
Pondal Malenchini Arqts.	diego@pondalmalenchini.com	Diego Gonzalez Pondal (DGP)
Pondal Malenchini Arqts.	Fernando@pondalmalenchini.com	Fernando Malenchini (FM)
Pondal Malenchini Arqts.	taller@pondalmalenchini.com	Melina Acosta (MA)
Franclima	mfranco@speedy.com.ar	Mario Franco (MAF)
Franclima	fernandeze@speedy.com.ar	Edgardo Fernandez (EF)
Prosel	tecnica@prosel.com.ar	Alejandro Disarcina (AD)

ITEM	ACCION	FECHA	DESCRIPCION
01.02.05	RW	19.02.13	Solicita si el estudio proyectista puede presentar una alternativa para el coverglass solicitado por proyecto. Se rectifica lo informado, CS propondrá una alternativa al Coverglass al igual que indicara su propuesta para soporte del material. MC pide se realicen muestras RW informa que las mismas estarán 08.03.13. Las muestras de laminado 3+3 fueron aprobadas, se espera la muestra de zocalo, dintel y encuentro de esquina, este ultimo debe ser a canto vivo sin ningún elemento de unión.
01.01.01	RS	26.02.13	RS entregò el cronograma de obra, el cual fue revisado. MC solicita se entregue la versión final el 22.02.13, junto a un cronograma general resumido por grupos de pisos. RS entrega el cronograma el cual se revisa. RC solicita el mismo se entregue en su versión final y bajo formato Ms Project, RW informa fecha de entrega 08.03.13. Se coordina una reunión para dia jueves 07.03 para revisión del mismo en vista de la reunión del 08.03 con el comitente. Se solicita se envíe en su versión definitiva el dia 14.03, tanto formato digital y dos copias tamaño adecuado para las oficinas técnicas. Se analizara con el cliente en próxima reunión la fecha indicada por CS para finalización de la obra dian 28.06.
03.02.06	MC	26.02.13	Se revisó nuevamente la Consulta #4 enviada el 15.02.13 con respuesta el 21.02.13, la misma ha quedado finalizada con la siguiente información brindada por FG/RW: Item 1Propuesta Estructura Metalica Macetero a entregar 08.02.13; ítem 3 Detalles Paneleria de Madera 08.02.13; MA informa ítem 8 Detalle Cortinero quedara proyectado en planos de ciellorrasos correspondientes. AB presento propuesta Estructura Metalica Macetero. MC solicita que la propuesta se envíe via mail incluyendo la interferencia de la estructura en la arquitectra del edificio. RW indica que aun no ha sido fonalizada la propuesta. MC indica que la fecha informada por CS en el cronograma de obra es del 13.03 para iniciar su construcción.

Temas del Día:

ITEM	ACCION	FECHA	DESCRIPCION
06.01.01	DGP	19.03.13	Determinó que las canalizaciones de aire acondicionado se colgarán a 3 cm. Del nivel de losa dejando lugar así para la colocación del cielorraso de Fonac superior.
06.01.02	DDO	19.03.13	Determina que la seguridad del contratista de A°A°, tanto ingreso o egreso de personal, control de documentación vigente y uso de PPE serán controlados por la Técnica de SeH de CS.
06.01.03	RW	19.03.13	Solicita ingreso de contratista de A°A° de forma Urgente.
06.01.04	DDO	19.03.13	Se colocarán tapas de acceso 60x60 para mantenimiento de equipos de A°A° donde la DDO lo crea necesario.
06.01.05	DGP	19.03.13	Aclara que la altura de los conductos de A°A° en los sectores de planta libre (con C°R° Fonac) será no menor a los 2,55m. Los conductos no superarán los 20 cm. De alto salvo excepciones indicadas por la DDO.
06.01.06	MAF/EF	19.03.13	Se compromete a entregar los planos de diseño de conductos y todo lo necesario para la correcta instalación del sistema de A°A° para el viernes 22 del corriente. (del 3° al 10° piso) DGP se compromete a revisar, corregir y aprobar los planos enviados en un plazo de 48 hs de recibidos.
06.01.07	MAF/EF	19.03.13	Se entrega a CS el plano de distribución de conductos de A°A° del piso 11°.
06.01.08	MAF/EF	19.03.13	Estima que la instalación de todos los conductos y equipos finalizada de A°A° se podrá terminar para fines del mes de Abril empezando sus tareas el 04-04-13.
06.01.09	MAF/EF	19.03.13	Se determina que la ubicación de los controles de equipos de A°A° será propuesta a DGP para su posterior aprobación y ejecución final en obra.
06.01.10	MAF/EF	19.03.13	Entregará una muestra de color de pintura final de conductos de A°A° para pintar los conductos existentes (que serán pintados por CS.)
06.02.01	DDO	19.03.13	Solicita de manera urgente la muestra de un sector de las placas de cielorraso Fonac para la evaluación del producto por la DDO.
06.02.02	DGP	19.03.13	Indica que durante el día de hoy mandarán los planos de cielorrasos correspondientes al 11° y 3° piso.

4 de 4