

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°13	Reunión de avance de obra			
Fecha	18/03/2013	Hora Inicio:	17:00	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, erich santana, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Pinturas y revestimientos	open plan	pilar color caribe	pilar y nicho en zona de impresión de open plan sera lo unico que quedara en color caribe
Proyecto	Mobiliario	baños	MESP7	Rediseñar mueble de aseo con llave donde van los maetiales
Proyecto	Mobiliario	sala datos/ servidor	Instalar Llave	Instalar llve a puerta de servidor
Proyecto	Mobiliario	bodega	M4D	Ampliar bodega e incorporar puerta corredera con llave
Proyecto	Gráfica y señalización	sala reuniones	Film	Cotizar film en tabique vidriado entre salas de reuniones o vidrio fosco
Proceso	Mobiliario	acceso/ recepción	Cotizar Sillas	Cotizar sillas para recepcion modelo ecochair de dimusa (4 unidades)
Proyecto	Instalaciones electricas	acceso/ recepción	eliminacion de citofono	Se solicita a cliente confirmar autorizaciónde la administración por eliminación de citofono en recepcion
Proceso	General	General	Adicional N°5	Se aprueba adicional N°5
Proceso	General	General	Entrega Factura Recepción Provisoria	Se entrega factura N°2584 por concepto de recepcion provisoria (adelantada) previo acuerdo de las partes para poder cumplir con los plazos de pagos del cliente
Proyecto	General	General	Layout Gerencia	Se revisa layout de gerencia, realizando algunas modificaciones las cuales eran presentadas a Salvador el Martes 19/03/2013

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	baños	MESP7	Daniela Torres	Rediseñar MESP7	25/03/2013
General	bodega	M4D	Daniela Torres	Ampliar Bodega e incorporar puerta corredera	25/03/2013
Gráfica y señalización	sala reuniones	film	F.Hormazabal	Cotizar Film en tabique vidriado divisorio de sala de reuniones o vidrio fosco	25/03/2013

Mobiliario	acceso/ recepción	sillas	F.Hormazabal	Cotizar 4 sillas Ecochair de Dimusa	25/03/2013
Instalaciones eléctricas	acceso/ recepción	Citofono	E.Santana	Confirmar autorizacion por parte de la administracion del edificio de eliminacion de punto de citofono	25/03/2013

Próxima reunión

Fecha	25/03/2013	Desde:	17:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.