

Antecedentes de la obra

Cliente	IATA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7245- Iata 1	Inicio Obra:	22-05-2013
Ubicación :	Los Militares 5001 Of 1104	Entrega Provisoria:	06-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTAN° 5	Reunión de avance de obra			
Fecha	31-05-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Reunión en obra + call conference con oficina en Ginebra				

Asistentes

Asistentes:	Heather Macdonald, Manuel Pizarro, Valentina Supan
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Kit de emergencia	Se coordina la ubicación de los 3 equipos de emergencia (1 en acceso, 1 en open plan y 1 en sala de reunión).
Proyecto	Clima	sala datos/servidor	Equipo portatil	Se deberá presupuestar un equipo portatil para la sala de server.
Proyecto	Ingresos	General	Plano de puntos de electricidad, voz y datos	Se presenta el plano con la ubicación de los puntos de electricidad, voz y datos. Se repasa la ubicación de los mismos. IATA solicita por puesto de trabajo: 1 doble regular + 2 dobles de computación + 1 voz + 1 dato. IATA solicita para el puesto de Gte: Colocar una bandeja sobre la cubierta, hacia abajo con: 2 dobles regulares + 2 dobles de computación + 1 voz + 1 dato.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Cable HDMI	IATA confirma que no se deberá considera el mismo. CONTRACT presentara en un nuevo presupuesto la siguiente Economia.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Enchufe triple	IATA solicita agregar un enchufe normal triple, detrás del LCD.
Proyecto	Mobiliario	General	Plano con muebles	Se presentan los planos con el diseño de los muebles especiales. Se aprueban los mismos.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	General	Proyecto	Contract	Enviar a IATA el proyecto con los cambios solicitados y subirlo a la Intranet.	07-06-2013
Clima	sala datos/servidor	Presupuesto adicional	Contract	Presentar un presupuesto que considere un equipo portatil de aire para la sala de server.	11-06-2013
Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Cable HDMI	Contract	Presentar un presupuesto que contemple la economia del cable HDMI.	11-06-2013

Próxima reunión

Fecha	03-06-2013	Desde:	15:30	Hasta:	16:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.