

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7236- PISO 4_ Versión 2	Inicio Obra:	13/03/2013
Ubicación :	Edificio SCL	Entrega Provisoria:	16/05/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°11	Reunión de avance de obra			
Fecha	10/05/2013	Hora Inicio:	17:00	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Felipe Hormazábal, Rodrigo Salazar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	baños	Cotizar Señaletica	Cotizar señaletica baños (3 hombres +2 mujeres)
Proceso	Comisión de ventas	General	Pendiente aprobacion	Se encuentra pendiente de aprobacion el presupuesto de complementos
Proceso	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Logo Acceso	Cotizar logo en puerta de acceso igual al del piso 7 con la bajada CSA
Proceso	General	General	Entrega Provisoria	Se establece como entrega provisoria el jueves 16/05 en horario a confirmar por cliente

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Gráfica y señalización	baños	Cotizacion	F.Hormazabal	Cotizar señaletica de baños	17/05/2013
Complementos	General	Cotizacion	R. Salazar	Pendiente aprobacion de complementos	13/05/2013
Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Cotizacion	F. Hormazabal	Cotizar logo en puerta igual al del piso7	17/05/2013

Próxima reunión

Fecha	16/05/2013	Desde:	12:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Obra	Entrega Provisoria			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.