

## Antecedentes de la reunión

**PROYECTO:** Nextel 1  
**Reunión:** Reunión N° 9 Reunión de avance de obra  
**Fecha:** 05-11-2012 **Hora Inicio:** 17:30 **Hora Término:** 19:30  
**Lugar:** Obra  
**Observaciones:**

## Asistentes

**Asistentes:** Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudio Jara, Loreto Chavez, Patricio Barbosa

## Declaraciones y definiciones

| Referencia                | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasadas                   | Arquitectura, solicita dejar tabique cortado lo más justo posible alrededor de pasadas de especialidades.                                                                                                                             |
| Despeje                   | Cliente solicita sacar pizarras de cristal antes de iniciar trabajos ya que Nextel no las ha sacado.                                                                                                                                  |
| Llegadas de tabiques      | Arquitectura revisa encuentros de tabiques a mullions, se solicita ocupar 1 de las 4 soluciones aprobadas por la administración del edificio.                                                                                         |
| Canalización eléctrica    | Arquitectura solicita ejecutar la canalización eléctrica por losa de cielo de la manera más ordenada y prolija estéticamente. De ser posible sobre la escalera existente. Contract evaluará técnicamente con ITO eléctrico de Nextel. |
| Mueble AO-17              | Carlos Esperger debe reenviar lámina AO-17 con aclaraciones a la estructura de soporte de cajonera.                                                                                                                                   |
| Presupuesto adicional N°2 | Contract presenta presupuesto adicional N°2 para aprobación de Nextel.                                                                                                                                                                |
| Bash                      | Contract confirmará formalmente avance de Bash                                                                                                                                                                                        |
| Plazos                    | Contract e ITO revisarán curva S para determinar reales días de atraso o no.                                                                                                                                                          |
| Entregables               | Cableado x tabique terminado<br>Retape de losa terminado<br>Plafones terminados<br>Aparejo tabiques terminado<br>Preparación plafón terminado<br>Canalización y cierre de pilar.                                                      |
| Entregables               | Puerta definitiva<br>Iluminación<br>Instalación sensores humo<br>Instalación guardapolvos                                                                                                                                             |
| Entregables               | Terminar canalización eléctrica<br>Cerrar tabiques<br>Viga hacia pasillo terminada<br>Modificar tarro clima<br>Huincha y pasta en tabique y viga                                                                                      |
| Entregables               | Terminar termostatos<br>Reubicar sensores<br>Reubicar luminarias                                                                                                                                                                      |

|             |                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entregables | Estructuracion tabique falta<br>Impermeabilizacion losa<br>Demolicion plafon amarillo<br>Modificacion extractores-sprinklers- sensores humo<br>Canalizacion para iluminacion |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entregables | Canalizacion tabiques<br>Cierre tabiques<br>Preparacion tabiques<br>Reubicacion equipos clima<br>Reubicacion sprinklers<br>Dinteles<br>Reubicacion luminaria<br>Pedir Patrick sacar camara CCTV |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entregables | Viga perimetral<br>Tabiques cerrados<br>Rectificacion piso<br>Canalizacion iluminacion<br>Rectificacion de Spati |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entregables | Preparacion tabiques<br>Terminar rectificacion clima<br>Canalizacion para iluminacion terminada<br>Modificacion sensores humo<br>Retiro de alfombra y reparacion de piso<br>Vigas y plafones terminados y preparados con huincha y pasta. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Compromisos

## Próxima reunión

|        |            |        |         |        |       |
|--------|------------|--------|---------|--------|-------|
| Fecha  | 12-11-2012 | Desde: | 17:30   | Hasta: | 19:30 |
| Lugar: | Obra       |        | Piso 16 |        |       |

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*