

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1

Reunión: Reunion de Obra 12 Reunión de avance de obra

Fecha 30-08-2013 Hora Inicio: Hora Término:

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
requerimiento electrico	Ciente informara requerimiento electrico futuro para sala de server.
enlaces	Se informa que la fecha del enlace a server sera el 13 de septiembre. Para esta fecha deben estar los racks instalados con anclajes para piso tecnico. 04 de septiembre, montaje de rack revison de bypass_ se informa ye la ups tiene el sietma incorporado. Los enchufes industrailles son de 32 amperes(se deben proveer 4 por rack) Contract.
Supresor de transiente	Se evaluara instalacion de supresor, el tema lo vera directamente el Sr. Javier Bañares de la empresa EPOWER.
Grupo electrogeno	Claudio Perez informa que se requiere transferencia automatica y empalme. Para el proyecto futuiro va a depender del diseño de este. Sec: Recomienda que la ups futura sea trifasica y se debe revisar emplame.
Avance de Obra	DDOO Indforma avence de Obra: - Avance en instalacion de cielo y luminaria. - inicio en instalacion de muebles - instalacion de piso y guardapolvo - instalacion de marcos de puertas - alfombra instalada. - Clima: a la espera de las visita de LG para certificacion de presion y vacio. - Demolicion acceso piso 8
Baños piso 6	Se presenta propuesta para baños del piso 6. se define no hacer demolicion.
Sistema centralizado de clima	Se debe presentar presupuesto la proxima semana.
paviemnto madera	Se debe informar a Moises exedente de m2 desponible de piso de madera.
Graficas recintos	Se debe presentar propuesta grafica en proxima reunion de obra.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Proveedores	Ignacia Barros	Enviar listado de proveedores de obra a Moises Toro	06-09-2013

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
requerimiento electrico	Ciente informara requerimiento electrico futuro para sala de server.
enlaces	Se informa que la fecha del enlace a server sera el 13 de septiembre. Para esta fecha deben estar los racks instalados con anclajes para piso tecnico. 04 de septiembre, montaje de rack revisión de bypass_ se informa y la ups tiene el sistema incorporado. Los enchufes industriales son de 32 amperes(se deben proveer 4 por rack) Contract.
Supresor de transiente	Se evaluara instalacion de supresor, el tema lo vera directamente el Sr. Javier Bañares de la empresa EPOWER.
Grupo electrogeno	Claudio Perez informa que se requiere transferencia automatica y empalme. Para el proyecto futuro va a depender del diseño de este. Sec: Recomienda que la ups futura sea trifasica y se debe revisar emplame.
Avance de Obra	DDOO Informa avance de Obra: - Avance en instalacion de cielo y luminaria. - inicio en instalacion de muebles - instalacion de piso y guardapolvo - instalacion de marcos de puertas - alfombra instalada. - Clima: a la espera de la visita de LG para certificacion de presion y vacio. - Demolicion acceso piso 8
Baños piso 6	Se presenta propuesta para baños del piso 6. se define no hacer demolicion.
Sistema centralizado de clima	Se debe presentar presupuesto la proxima semana.
pavimnto madera	Se debe informar a Moises exedente de m2 disponible de piso de madera.
Graficas recintos	Se debe presentar propuesta grafica en proxima reunion de obra.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Proveedores	Ignacia Barros	Enviar listado de proveedores de obra a Moises Toro	06-09-2013

Próxima reunión

Fecha	06-09-2013	Desde:	11:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.