

Antecedentes de la obra

Cliente	IATA	Fase:	5. Recepción
Obra:	7245- Iata 1	Inicio Obra:	22-05-2013
Ubicación :	Los Militares 5001 Of 1104	Entrega Provisoria:	06-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 9	Reunión de avance de obra			
Fecha	27-06-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Recorrido de obra con avances				

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Certificaciones de empresas Alma - S3	Se acuerda llamar de manera paralela (Iata y Contract) a las empresas con contrataciones directas de IATA: ALMA - S3 - BASH
Proceso	Instalaciones eléctricas	sala datos/ servidor	Fibra óptica	Se indica que la fibra óptica, a la fecha, esta instalada. Faltan trabajos de terminación.
Proceso	General	sala datos/ servidor	Trabajos en el Server	Se acuerda que Contract trabaje en el Server hasta que regrese el Sr. Yerko Rivera a realizar los respectivos trabajos en la sala. Luego que se retire; Contract podra terminar con las tareas (colocación de puertas y guardapolvos, lijado y pintura, etc).
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	coffe/ estar/ comedor	Frente de vidrio	Se instalara el vidrio tal como esta proyectado; luego Iata decidira si lo cambia ó no.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Asesorías externas	General	Certificaciones empresas Alma y S3	Iata y Contract	Se debera llamar a las empresas contratadas directamente por Iata; para coordinar la revisión de las instalaciones y la correspondiente	28-06-2013

Próxima reunión

Fecha	02-07-2013	Desde:	Hasta:
Lugar:	Obra		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.