

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: AFC 1
 Reunión: Reunion de obra N° 19 Reunión de avance de obra
 Fecha: 07-01-2014 Hora Inicio: Hora Término:
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
	Se define entrega provisoria del piso 13 para miercoles 8 a las 12:00 hrs.
	La entrega definitiva de los 3 pisos se fijara una vez recibido todos los materiales pendientes como cielos de hunter douglas, productos de Lamps etc.
	Se realizara marco de aluminio para sobre dintel de puertas de acceso a modo de prueba.
	Se consultara con la administracion del edificio operación de red de incendios.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:
 Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.