

ACTA DRS-2392
REUNION DE OBRA N° 10
HABILITACIÓN EDIFICIO COORPORATIVO BOSCH
17/07/2013

Versión 0

Fecha de Inicio	13 de mayo de 2013	17-07-2013	Lugar: El Cacique #0258, Providencia
Fecha de Término	24 de agosto de 2013	104	Fecha de envío ACTA: 19/07/2013
Días transcurridos	66	63,46%	Próxima Reunión: MIÉRCOLES 17/07/2013
Días restantes	38	36,54%	
PARTICIPANTES (Iniciales, Nombre, Correo, Empresa)			DISTRIBUCIÓN
FM Francisco Muñoz	Francisco.munoz2@cl.bosch.com	BOSCH	Participantes Fernando Barrales Preparada por: Camilo González Revisada por: Johanna Herrera
GB Gabriel Brain	gbrain@arquurban.cl	ARQURBAN	
JH Johanna Herrera	joherrera@drs.cl	DRS	
CG Camilo Gonzalez	cgonzalez@drs.cl	DRS	
JG Jimena Gaete	jgaete@contract.cl	CONTRACT	
CZ Claudio Zuñiga	czuñiga@contract.cl	CONTRACT	
CR Cristian Roco	croco@contract.cl	CONTRACT	
MG Mauricio Garrido	mgarrido@contract.cl	CONTRACT	
SB Sebastian Betancourt	sbetancourt@contract.cl	CONTRACT	

Si algunos de los participantes desean realizar modificaciones al texto avisar a Johanna Herrera, (joherrera@drs.cl). Si a la reunión siguiente no se reciben comentarios se considerará que estas notas constituyen un buen resumen de la reunión.

TEMARIO:

- Plazos
- Programación
- Calidad
- Observaciones

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
1	Proyecto eléctrico. CONTRACT se compromete a enviar Adicional corregido y comenta la importancia que implica su aprobación en el plazo fijado para la entrega del 5º piso.	Envío de requerimientos	CONTRACT	17/07/2013
2	FM indica que BOSCH se encargara de la provisión e instalación de la UPS y se conectará a empalme entregado por CONTRACT .	Requerimiento	CONTRACT/DRS/ BOSCH	17/07/2013
3	FM Comenta que la UPS llegaría a pesar 1600 kg. Y la capacidad del edificio es de 800 kg/m2 aprox. FM se compromete a enviar Ficha Técnica, para que CONTRACT pueda enviar RDI a Calculista.	Proyecto	CONTRACT/DRS/ BOSCH	17/07/2013

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
4	Puesta en marcha equipo chiller. CR menciona que la mantención y la puesta en marcha del equipo quedo fijada para el día Lunes 22 de Julio 2013.	Puesta en marcha de equipo chiller	CONTRACT/DRS/ BOSCH	22/07/2013
5	MG comenta que la recepción de los trabajos ejecutados para la reparación de la membrana asfáltica quedará pendiente.	Informativo	CONTRACT/DRS	10/07/2013 Pendiente
6	DRS consulta sobre la carpeta oficial del edificio, GB comenta que tiene algunos antecedentes de los siguientes proyectos: electricidad, sanitarios, cálculo y arquitectura que está a la espera de otros antecedentes faltantes.	Carpeta oficial del edificio	ARQURBAN	Lo antes posible
7	CM informa que el contrato ya se encuentra firmado por ambas partes y solo falta el retiro de este.	Informativo	BOSCH/CONTRACT	10/07/2013 Pendiente
8	EM informa que con fecha 04/07/2013 se realizó la revisión de las puertas PROTEX junto con la constructora se enviará informe sobre las puertas, quedando a la espera del VºBº de JH para su distribución de este informe.	Informativo	CONTRACT/DRS	10/07/2013 Pendiente
9	FM comenta que la empresa CLARO se responsabilizará por la ejecución de cámaras de registro para fibra óptica.	Informativo	BOSCH	17/07/2013
10	Programación Se presenta el avance de la obra a través de la Curva "S", esta curva consensuada arroja un avance acumulado programado de 47,9% y un avance real de un 53,3%.	Informativo	DRS	15/07/2013
11	Calidad Se informa que cada partida ejecutada en terreno es controlada a través de protocolos. Cómo así los trazados aprobados por GB .	Informativo	DRS	17/07/2013
12	RDI: CG señala que a la fecha se han enviado 13 RDI, de las cuales 12 están con respuesta satisfactoria y quedando pendientes la N°13, alcanzando un 92% de RDI solucionadas.	Informativo	DRS	17/07/2013
13	Contract comenta que tiene problemas con el despacho de rieles para luminaria del 1º piso, el proveedor tiene considerado despachar rieles de color blanco y EETT especifica de color negro. CZ indica la posibilidad de instalar provisoriamente los rieles blancos mientras despachan los que corresponden, pero GB no acepta esta posibilidad.	Informativo	CONTRACT	17/07/2013
14	CG comenta que durante el recorrido de la obra se realizó una reunión con SODEXO , los cuales solicitaron los siguientes requerimientos: 1. En casino, sector buffet aumentar los	Requerimiento	CONTRACT/DRS/ BOSCH	17/07/2013

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
	alimentadores de corriente. 2. En sector cocinas, armado de plato incorporar un desagüe. 3. En sector cocina, lavado Incorporar un zócalo de Hormigón para levantar 10 cm. del suelo el refrigerador y el lavaplatos. MG y CR comentan que los muros de la zona de cocina no están considerado en su totalidad con cerámica, por lo cual implicaría una diferencia de obra.			
15	GB solicita eliminar 2 centros de difusión en cielo de Volcanita, sector Showroom	Requerimiento	ARQURBAN	11/07/2013
	TEMAS PENDIENTES			
1	Carpeta oficial del edificio		BOSCH	
2	Informe puertas Protex		DRS	
3	Recepción Municipal		ARQURBAN	
4	Aceleración de trabajos en 5ºto piso		CONTRACT	

FIRMAS		
EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
BOSCH	Francisco Muñoz	
ARQURBAN	Gabriel Brain	
DRS	Johanna Herrera	
DRS	Camilo Gonzalez	
CONTRACT	Jimena Gaete	
CONTRACT	Mauricio Garrido	
CONTRACT	Cristian Roco	
CONTRACT	Sebastián Betancourt	