

ACTA DRS-2392
REUNIÓN DE OBRA N° 16
HABILITACIÓN EDIFICIO COORPORATIVO BOSCH
01/10/2013

Versión 0

Fecha de Inicio	13 de mayo de 2013	01-10-2013	Lugar: El Cacique #0258, Providencia
Fecha de Término	30 de agosto de 2013	110	Fecha de envío ACTA: 02/10/2013
Días transcurridos	142	129,09%	Próxima Reunión: Miércoles 16/10/2013
Días de atraso	-32	-29,09%	

PARTICIPANTES (Iniciales, Nombre, Correo, Empresa)				DISTRIBUCIÓN	Preparada por: Camilo González Revisada por: Johanna Herrera
CM	Camila Martínez	Camila.Martinez@colliers.com	COLLIERS	Participantes	
GB	Gabriel Brain	gbrain@arquurban.cl	ARQURBAN	Fernando Barrales	
CG	Camilo Gonzalez	cgonzalez@drs.cl	DRS		
CZ	Claudio Zuñiga	czuniga@contract.cl	CONTRACT		
MG	Mauricio Garrido	mgarrido@contract.cl	CONTRACT		
JG	Jimena Gaete	jgaete@contract.cl	CONTRACT		

Si algunos de los participantes desean realizar modificaciones al texto avisar a Johanna Herrera, (joherrera@drs.cl). Si a la reunión siguiente no se reciben comentarios se considerará que estas notas constituyen un buen resumen de la reunión.

TEMARIO:

- Plazos
- Programación
- Calidad
- Observaciones

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
1	CZ solicita una reunión con ST , para consultar directamente si cuentan con tiempo de realizar una capacitación a subcontrato CYC .	Solicitud	CONTRACT	01/10/13
2	La terminación que presentan los pisos vinilicos es de muy mala calidad, por lo cual CM solicita que Contract responsabilice al proveedor por el cambio total del pavimento en sector Showroom y pasillo del 1º piso. CZ comenta que para contract negociar es muy difícil, ya que el 100% de la partida esta pagada, pero que de todas manera tendrá una reunión para buscar una posible solución. Durante la reunión de obra se comenta la posibilidad de cambiar los pisos vinilicos por alfombra, esta opción dependerá directamente de la respuesta que se obtenga del proveedor.	Solicitud	CONTRACT	01/10/13

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
3	Contract entrega el siguiente cronograma para la ejecución de las partidas pendientes. - Luminaria sector casino: viernes 11 de octubre de 2013. - Levantamiento de todas las observaciones: viernes 11 de Octubre de 2013. - Entrega carpeta oficial: viernes 04 de Octubre de 2013. - Luminaria Showroom (RIELES): 29 de Noviembre de 2013. - Puesta en marcha sistema de seguridad: condicionado de la disponibilidad de ST. - Mejoramiento de la calidad de pavimentos 1º piso: depende de la reunión con proveedor.	Compromiso	CONTRACT	01/10/2013
	TEMAS PENDIENTES			
1	Puesta en marcha Sistema de Seguridad		CONTRACT/BOSCH	
2	Ejecución de partidas pendientes		CONTRACT	
3	Entrega carpeta oficial del edificio		CONTRACT	
4	Cambio de pavimento 1º piso		CONTRACT	

FIRMAS		
EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
BOSCH	Francisco Muñoz	
ARQURBAN	Gabriel Brain	
COLLIERS	Camila Martínez	
DRS	Camilo González	
CONTRACT	Claudio Zuñiga	
CONTRACT	Mauricio Garrido	
CONTRACT	Jimena Gaete	