

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	05-07-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 15 ETAPA I	Reunión de avance de obra			
Fecha	13-08-2014	Hora Inicio:	13:30	Hora Término:	15:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Francisca Saavedra, Juan Carlos Cavieres, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
COLORES DE MUROS		Pinturas y revestimientos	General	- MUTUAL aprueba los colores y tonos propuestos para los muros.
ALFOMBRA		Pavimentos	General	- CONTRACT indica que la alfombra que hemos mostrado en la presentación de la Etapa I y en los 3D, ya se compro. - CONTRACT volvera a conversar con el proveedor solicitando el cambio de tono en algunos m2, de acuerdo a un nuevo diseño propuesto que presentaremos. Y considerando una alfombra que este en stock. En caso de ser necesario, MUTUAL nos ayudara con su intervención. - Se indica que la alfombra debe estar en la obra la 1er semana de septiembre.
PANELES MÓVILES		General	General	- CONTRACT indica que cotizo con otras empresas, que no pueden cumplir con el plazo de la obra. - Movinord nos indica que estaria entregando en obra los paneles, entre la 1er y 2da semana de diciembre. Estas fechas CONTRACT las debe confirmar.
COLOR Y TIPO		Cortinas	General	- CONTRACT propone cortinas de un 5% de apertura. - Color seleccionado: SCREEN BEIGE Cod. 540017
LCD		General	General	- CONTRACT indica que para poder con la instalación de los LCD, los mismos deben estar en la obra el 22/09. Esta es una compra que debe efectuar MUTUAL. - CONTRACT recomendara las medidas en pulgadas necesarias para cada recinto.
MESAS ABATIBLES		Mobiliario	sala reuniones	- Se presenta la muestra. Se enviara el presupuesto por la diferencia de tamaño de las mismas. - Revisar la altura, ideal que sea de 0.74 ó 0.75 m.
PISO 2		General	General	- Se presenta el plano con las modificaciones solicitadas por MUTUAL hoy día. Además se indica la pasada al sector de los baños (acceso según normas para silla de ruedas)
REUNIÓN DE COORDINACIÓN		Gráfica y señalización	General	- Coordinar reuniones de coordinación para comenzar cn el diseño de las gráficas.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para
PLANO PINTURA			Carlos López - Valentina Supán	Enviar a MUTUAL los planos en PDF con los colores y tonos propuestos para los muros.	19-08-2014
PRESUPUESTO ILUMINACIÓN			Francisca Saavedra	Enviar presupuesto correspondiente a la iluminación adicional solicitada para la sala componible del piso 2.	18-08-2014
ALFOMBRA			Carlo López - Valentina Supán	Presentar una nueva propuesta de diseño considerando otro tono de alfombra (pocos m2).	20-08-2014
LOGO			MUTUAL	Enviar el logo MUTUAL y las normas para su correcto uso.	13-08-2014
PRESUPUESTO DIF. MESAS ABATIBLES			Francisca Saavedra	Enviar presupuesto que considere diferencia de tamaño de mesas abatibles.	18-08-2014
LCD			Carlos López	Proponer medidas en pulgadas necesarias para cada recinto.	20-08-2014
GRÁFICAS			MUTUAL	- Enviar los "Conceptos" a considerar para el diseño y los diseos que utilizan normalmente en los film de los frentes de vidrio.	20-08-2014
OTROS			MUTUAL	Presentar Acta con autorización de visitas a obra, Escrituras para trámite municipal y copia del contrato firmada.	20-08-2014

Próxima reunión

Fecha	20-08-2014	Desde:	16:00	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.