

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	7281- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	30-09-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 22 ETAPA I	Reunión de avance de obra			
Fecha	24-09-2014	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	17:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos López, Felipe Hormazábal, Francisca Saavedra, Juan Carlos Cavieres, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
Gráfica y señalización	General	FILM	- Se indica que se contacto al proveedor que sugirió MUTUAL. El proveedor indico que puede realizar la instalación de los vinilos el lunes 29 de septiembre. Antes debemos enviar el código (color verde) del manual que nos entrego MUTUAL. - Se indica que el proveedor cotizo aprox. 29.000/m2. Se enviara la demasia correspondiente considerando lo aprobado en el presupuesto original.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Pinturas y revestimientos	General	PINTURA	TONO GRIS: Se aprobo la muestra N° 2 presentada. COLOR NARANJA: Pintar la cañería perpendicular a los ductos de AA con naranja (Sala de Hacer)
Iluminación	General	LUMINARIAS	- Instalar un artefacto más en el plafón contiguo a los auditorios.
Obras Civiles	baños	FRAGUE	- Tono GRIS.
Instalaciones sanitarias	baños	BAÑO DISCAPACITADOS	- Corroborar la distancia entre el lavamanos y el wc.
Mobiliario	General	MUEBLES	- En el auditorio y Salas de Escuchar instalar faldones en los muebles de línea de los expositores. - MESAS ABATIBLES: Se indica que llegaran a la obra el 29 ó 30 de octubre aprox. Las mesas provisorias se entregaran a partir del 15/10, se aclara que éstas no serán con el mismo sistema de las originales.
Detección y extinción	acceso/ recepción	RED HUMEDA	- Chequear si es posible utilizar una puerta ciega (existente).

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
PRESUPUESTO ECONOMIAS Y DEMASIAS	General	General	Francisca Saavedra - Valentina Supán	- Adicional (demasia) de film con color y corte de plotter y economia de gráficas y trabajos en el hall de ascensores (cielo y luminarias)	30-09-2014	☐	
PRESUPUESTO ADICIONAL	General	General	Francisca Saavedra - Valentina Supán	- WIFI adicionales de nuevos puntos	30-09-2014	☐	
PRESUPUESTO ADICIONAL	General	General	Francisca Saavedra - Valentina Supán	- Baranda para ventana de k° y mantención de ventanas existents	30-09-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha 30-09-2014

Desde: 15:30 Hasta: 17:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.