

Antecedentes de la obra

Cliente	SODEXO	Fase:	ejecución
Obra:	7268- Sodexo 1	Inicio Obra:	08-01-2014
Ubicación :	Edificio Pérez Valenzuela 1635 Pisos 2 a 6	Entrega Provisoria:	11-06-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 20	Reunión de avance de obra			
Fecha	15-09-2014	Hora Inicio:	12:00	Hora Término:	13:00
Lugar:	Oficinas Cliente				
Observaciones:	Otros asistentes: Lorena Gutierrez				

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Cristian Alvarado, Valentina Pérez, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	FACTURACIÓN	- Se indica que una vez que enviemos la economía del film que no instalaremos, facturaremos el saldo.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Mobiliario	sala reuniones	INFORMAL MEETING	- Lograr que el recinto este semi cerrado, conservando las mismas mesas y sillas.
		CIRCULARES PISOS 4 Y 5	- Evaluar otra alternativa con vidrios ó paños de tela o cintas, cerrando solo la mitad del circulo.
			- Presupuestar y diseñar las propuestas.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
CAMARINES	Instalaciones sanitarias	baños	Cristián Alvarado - Valentina Supán	- Enviar un e-mail comentando los nuevos trabajos a realizar y precisando las fechas de ejecución.	17-09-2014	☐	
FILM	Gráfica y señalización	General	Cristián Alvarado - Valentina Supán	- Enviar presupuesto con economía del film que realizara Sodexo. Se conbrara el film ya instalado.	22-09-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha	22-09-2014	Desde:	12:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Oficina Cliente	A confirmar			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.