

Antecedentes de la obra

Cliente	AYLWIN ABOGADOS	Fase:	ejecución
Obra:	7317- Aylwin_1	Inicio Obra:	26-06-2015
Ubicación :	Espoz Nº3150	Entrega Provisoria:	03-09-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión de Obra N°3	Reunión extraordinaria
Fecha	15-07-2015	Hora Inicio: 15:00 Hora Término: 18:00
Lugar:	Obra	Espoz 3150, Piso 4°, of.403-404, Vitacura.
Observaciones:	Otros Asistentes: Claudio Zuñiga (Contract), Fleishmann (Proyectistas especialidades), Empresas de especialidades (Contract), Hunter Douglas, Proyectista Iluminación.	

Asistentes

Autor minuta:	Maximiliano Mora
Asistentes:	José Luis Ugarte, Marco Meier, Mauricio Garrido, Maximiliano Mora, Pedro Pablo

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
Instalaciones electricas	General	Esclerillas	Las esclerillas pasaran por el interior de las oficinas.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Clima	General	Espacio disponible en cielo	- El espacio disponible en cielo es de 44cms. Estos serán ocupados por Lámparas y clima, dejando una pequeña tolerancia para la manipulación y/o registro de los equipos. Se estima que ductos de PVC dejen alrededor de 5cms por lado. El cielo Hunter Douglas ocupará 8cms.
Clima	General	Ubicación Equipos de Clima en Salas Sector Poniente.	- Arquitecto indica que los equipos deben ir al centro de los tabiques vidriados. De esta forma, no interferirá con otros artefactos. En la zona de la recepción debe ir ubicado en un cuarto (mitad de la mitad). - Entre equipos y difusores debe existir 155cms.
Iluminación	Obra	Calor de los equipos	Proyectista de iluminación precisa que los equipos liberan solos el calor que generan.
Clima	General	Termostatos	- Se define ubicación de Termostatos, irán en mueble y se deberá canalizar por el perfil 40x40 y se deberá dejar destaje en el mueble y en el pilar.
General	General	Cielos Perimetrales (Vigas)	Arquitecto define en Libro de Obra Cenefas perimetrales (Vigas)
Instalaciones electricas	Sala de reuniones	Domótica.	En la sala de reunión sólo esta considerado HDMI. Se solicita a Contract evaluar técnica y financieramente, con proveedor Audiolab proyecto FULL domótica, ya que en presupuesto adjudicado no estaba considerado.
Instalaciones electricas	General	Interruptores	Los interruptores son alámbricos e iran instalados en muebles.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
Proyecto	Clima	General	Fleishmann	Enviar planos de Trazados para Hunter Douglas.	17-07-2015	☐	
Proyecto	Cielos modulares	General	Arquitecto	Enviar plano rectificado de cielos para fabricación de Hunter Douglas. El cielo demora 30 días corridos desde la OC, que, junto a este plano, se debiera enviar todo el día viernes 17.07.2015	17-07-2015	☐	

Proyecto	Cielo Duro	General	Arquitecto	Enviar ficha técnica de tapa de registro para cielo duro.	17-07-2015 ☐
Proceso	Iluminación	Genral	Proveedor Lámparas	Llevar a Reunión de Obra Maqueta a escala real de iluminación, lámparas.	20-07-2015 ☐
Proceso	Clima	General	Cielo	Llevar a Reunión de obra maqueta a escala real de clima.	20-07-2015 ☐
Proyecto	Clima	Genral	Arquitecto	RDI 4.1 - Definir difusor de Clima sobre zona de secretaria.	20-07-2015 ☐
Proyecto	Clima	General	Fleishmann	Enviar propuesta de termostatos.	20-07-2015 ☐
Zona oficinas	Proyecto	General	José Luis Ugarte	Enviar a Reunión de Obra ZOOM de oficinas, zona Poniente.	20-07-2015 ☐
Cielo Hunter Douglas	Proyecto	General	José Luis Ugarte	RDI 4.2.- Cielos Hunter Douglas se solicitaron fueran cambiados durante la licitación a WOODLINE (el día 28 de Mayo, en documento Cambios EETT) y hoy se está solicitando TIMBERLINE deHunter Douglas. Favor, precisar para evaluar técnica y económicamente.	20-07-2015 ☐
Proyecto Eléctrico.	Proyecto	General	José Luis Ugarte.	RDI 4.3.- Definir Alturas de Interruptores	20-07-2015 ☐
Proyecto	Proyecto	General	José Luis Ugarte	RDI 4.4.- Definir pintura de Perfilers metálicos.	20-07-2015 ☐

Próxima reunión

Fecha	20-07-2015	Desde:	11:00	Hasta:	13:10
Lugar:	Obra	Espoz 3150, Piso 4°, of.403-404, Vitacura.			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.