



1 de 2
MINUTA 02
Redactada por: Paula Orlando



FECHA 01-09-15

LUGAR Oficinas Compass

CLIENTE COMPASS

OBRA NUEVAS OFICINAS COMPASS

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Luciano De Lorenzo	COMPASS	luciano.delorenzo@compass-group.com.ar
Sergio Sosa	ENERCOM	sergio_sm76@hotmail.com
Paula Orlando	CONTRACT	porlando@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
GENERALES	• Compass solicitó la colocación de bandeja de desagüe de agua en server, para prevenir derrames sobre rack. Contract revisará la ubicación de los 4 racks. • Compass solicitó que el server no lleve cielorraso de ningún tipo. • Se definieron las acometidas al server por cielorraso, por bandeja a cada racks. • La UPS a trasladar es de 80 kw, cubre solo la necesidad del server, sus medidas: 25x80x 40 cm, marca APC. • El cableado de los puestos será categoría 6 marca AMP o siimilar. • Los racks existentes son 3 y los provee Compass, el rack nuevo es uno solo y también lo provee Compass. (Lleva los servicios externos) • El rack nuevo deberá estar en obra, con anticipación para poder verificar que se puede entrar al server sin problemas. • Compass solicitó la entrega del server un mes antes de la entrega de obra. • Compass solicitó que se presupueste llave by pass y llave selectora de fase. • Compass solicitó NO colocar el tablero de puestos estabilizados en server. Se colocará junto a los tableros seccionales en 6to piso. • Compass deberá enviar información definida acerca de cantidades de tomas y utp por puestos de trabajo. • Compass deberá revisar el armado del rack nuevo con todo lo que contiene, para poder chequear si alcanza el espacio en un solo rack. • Contract informa a Compass que no es conveniente colocar las condensadoras de los equipos del server dentro de la oficina. (Ver ubicación) • Compass debe informar por escrito cantidad de tomas para conectar los racks en server y tipo de conexión. • Contract informa que en presupuesto no están incluidos los equipos estabilizadores.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.