

FECHA: 14/10/15**CLIENTE:** SERVICIOS COMPASS ARGENTINA**OBRA:** ECHEVERRIA 1050. VTE LOPEZ**PARTICIPANTES:**

Ignacio Diaz, COMPASS
Luciano Lorenzo, COMPASS

Paula Orlando, CONTRACT
Ma. Jimena, Tabernero, CONTRACT
Ricardo Vanarelli, CONTRACT
Juan Pablo Santilli, CONTRACT

1- TEMA/S TRATADOS**MEDIDOR**

Compass está gestionando la instalación del mismo

PISO DE GOMA EN DATA CENTER

Se instala el jueves 15/10

FRENTES Y PUERTAS VIDRIADOS

Se terminan de instalar el fin de la semana que viene (viernes 23/10 sábado 24/10)

ADENDA

Preparar Adenda del contrato para la cocina/comedor

PROJECT COCINA

Compass solicitó a Contract que prepare el Project de la cocina

AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER

Se instalarán tres equipos de 4500frig/h verificar las potencias para ver cuántos pueden instalarse bajo GE

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.