

Meeting Subject: OFICINAS INTEL SOLIS

Meeting N°: 03

Date: 11-11-15

Time Start: 11:00hs

Time End: 15:00hs

Place: Juan Diaz de Solis 1330

Prepared By: Leandro Mazzeo

Issued:

Attendees: Leandro Mazzeo, Marcos Ferrari, Naomi Shimizukawa, Gloria Catinari

Distribution: Andrea Mafauad, Leandro Mazzeo, Ricardo Vanarelli, Marcos Ferrari, Naomi Shimizukawa, Jovel Lopez, Jose Solis, Gloria Catinari, Mariana Arguedas, Robert Salas

Item	Content	Action	Responsible	Due Date	Status
1	Instalación de TAE en 6º y corrección de TAE en 5º.	Tarea aun pendiente. El día 12-11 se realizará la reunión de coordinación con el responsable de la instalación termomecánica del edificio (SDA). Pendiente de minuta N2	Daniel Aracri – Leandro Mazzeo – Marcos Ferrari	TBD	Pendiente
2	Filtraciones en cubierta 5º piso.	Tarea aun no resuelta. Pendiente de minuta N2	Daniel Aracri	ND	Pendiente
3	Revisar circuitos en tableros del 5º y 6º.	Daniel Aracri está trabajando en ello. Aun no finalizado. Pendiente de minuta N2	Daniel Aracri	12/11	Pendiente
4	Realizar calados en chapa para bocas de iluminación.	Tarea aun pendiente desde minuta N2. Plazo vencido. Genera criticidad en otras tareas. Daniel informa finalizar 12-11	Daniel Aracri	12/11	Pendiente
5	Provisión e instalación de termostatos AA.	Durante la reunión del 12-11 con SDA se realizará la consulta sobre un control central	Daniel Aracri, Leandro Mazzeo, Marcos Ferrari	12/11	Pendiente
6	Detección de incendio	Sin novedades desde la minuta N2	Daniel Aracri / Marcos Ferrari	TBD	Pendiente
7	Instalación de Sistema de Control de acceso.	Sin novedades desde la minuta N2	Daniel Aracri / Marcos Ferrari	TBD	Pendiente
8	Instalación de CCTV	Elefant ya envió especificaciones al edificio para lograr compatibilidad. Sin novedades desde la minuta N2	Daniel Aracri / Marcos Ferrari	TBD	Pendiente
9	Finalización de tareas de pintura, pastina y limpieza final en Baños	Sadelsa está finalizando terminaciones en baños para ser entregados a Intel. Se solicita, al finalizar tareas, realizar la recepcion de baños	Daniel Aracri, Intel	ND	Pendiente
10	Energía definitiva	No definido, no hay fecha confirmada.	Daniel Aracri / Alejandro Hug	TBD	Hito Critico
11	Habilitación de baños	Sadelsa está finalizando terminaciones en baños para ser entregados a Intel. Se solicita, al finalizar tareas, realizar la recepción de baños	Daniel Aracri / Alejandro Hug / Gloria Catinari	13/11	Pendiente
12	Paneles Decibel	Se confirma espacio de guardado en sala según proyecto. La altura de los paneles será dada a partir de la altura de los conductos. Contract verificará disponibilidad revestimiento según muestra sugerida Arce WYM 059	Leandro Mazzeo	16/11	Pendiente
13	UPS y Tablero de Rodeo	Contract enviará detalle de tablero By pass realizado con llaves termo magnéticas. Marcos enviará protocolo de PAT	Leandro Mazzeo, Marcos Ferrari	18-11	Pendiente
14	Reja de seguridad	Marcos informa eliminar reja de seguridad en SCR	Marcos Ferrari	11-11	Finalizado
15	Tabique recepción 5º	Se define realizar el tabique de Durlock en recepción del 5º con un apoyo central en tabique y dos laterales mediante Montante y solera para lograr estabilidad en su desarrollo	Marcos Ferrari	11-11	Finalizado

16	Dispensers	Gloria solicita la previsión de tomas de agua y energía en los coffees del 5º y 6º y al lado del Mother Room del 5º. Contract/Elefant confirman viabilidad técnica	Gloria, Marcos Ferrari, Leandro Mazzeo	11-11	Finalizado
17	Phone Booth	Gloria sugiere verificar la solución acústica para los cristales de los Phone Booth	Marcos Ferrari, Leandro Mazzeo	11-11	Pendiente
18	Equipos autónomos	Se define en conjunto con Marcos, eliminar los equipos autónomos de los colgantes Acqua Luna	Marcos Ferrari, Leandro Mazzeo	11-11	Finalizado
19	Carpinterías de Acero Inoxidable	Contract informa que hay faltante de tubos de acero inoxidable. Las carpinterías serán resueltas en acero inoxidable plegado idem dimensiones de proyecto. Contract enviará detalle de plegado	Leandro Mazzeo	13-11	Pendiente
20	PDU's	Contract solicita las PDU a instalar. De ser necesario Contract realizará la adaptación para su conexión	INTEL, Marcos Ferrari	11-11	Pendiente

- **TBD: to be defined**
- **ND: no date**