



FECHA 23/12/15

LUGAR Conference Call

CLIENTE INTEL

OBRA Nuevas oficinas Edificio Solis pisos 5 y 6

INTEGRANTES

EMPRESA

EMAIL

Leandro Mazzeo	Contract Workplaces	lmazzeo@contractworkplaces.com.ar
Andrea Mafauad	Contract Workplaces	amafauad@contractworkplaces.com.ar
Jose Solis	INTEL	jsolis@intel.com
Marcos Ferrari	INTEL	mferrari@elefanten ingenieria.com.ar

1- TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
VARIOS	Resumen de tareas en curso Obra Civil · Se están realizando tareas de emplacado 2º cara y masillado · Se están emplacando cielorrasos continuos y armado de estructura · Comenzaron tareas de armado de cielorraso desmontable · Comenzaron tareas de pintura sobre muros blancos y sellador en muros color Termomecánica · Se están instalando flexibles para los difusores · Se están instalando tramos de conductos para RI en 5º Electricidad · Finalizado canalizacion y cableado de potencia y datos bajo piso en 5º · El Jueves comienzan con el resto de bandejas en 6º · Se estan instalando los racks restantes en BCR · Se esta realizando el cableado de iluminacion



1- TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
VARIOS	Tareas que presentan desvíos · Emplacado 2º y masillado - (demorado en sectores por canalizaciones de TVs adicionales + Demoras propias falta de material Barrier y/o canalizaciones faltantes) · Armado de bandas de ajuste perimetral (Correlacion al anterior) · Pintura Idem anterior · Pintura de HºVº demorado por filtraciones · Cableados bajo piso presenta una demora de 4 días respecto al avance óptimo para el piso vinílico. Definiciones y revisiones INTEL/ELEFANT · Revision de gráficas enviadas. Sujeto a verificación de viabilidad de brandings enviados y costo adicional por material a emplear · Solicitud de PDUs provistas por INTEL (confirmar si las precisan para el ingreso de servicios externos) · Solicitud de cables de audio y video y equipamiento multimedia (Provison INTEL e instalacion Contract) Durante finales de la semana próxima debiéramos comenzar a instalar · Solicitud de Lectocontroladoras para CA (Dejaremos cableado a la espera de su instalación) · Provision de UPS (viene del edificio Vergara. No es crítico) Definiciones y revisiones INTEL/SADELSA · Tareas relacionadas con SDA (proveedor termomecanico de Sadelsa) - Aprobacion de balance termico - proyecto ejecutivo - Ejecucion de TAE - Alimentacion electrica Ventilacion - PEM · Reparacion de filtraciones · Envío de documentacion sobre estructura y aprobacion de paneles · Solucion de temas relacionados con el ascensor. Tiene incidencia sobre las demoras presentadas. Varios días sin medios de elevación.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.