

Antecedentes de la obra

Cliente	Mercado Libre	Fase:	ejecución
Obra:	- Mercado Libre _1	Inicio Obra:	
Ubicación :	Apoquindo N° 4820 T2 P 20, 21 Y 22	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 15	Reunión comercial
Fecha	02-09-2015	Hora Inicio: 15:00 Hora Término: 18:00
Lugar:	Oficinas Cliente	
Observaciones:		

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Claudia Alvarez, Cristián Maturana, Felipe Streitt, Gabriel Carreras, Gonzalo Balladares Rivera, Lucia Lucena, Lucila Bengolea, Macarena Fournies, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al</u>			
		SILLAS	- CONTRACT recomienda que MELI seleccione la silla Sayl porque tiene menor tamaño en su base (5 cm) y una imagen más moderna respecto a la silla Zody
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	PUESRTA DE EMERGENCIA	- La Administración del edificio sugirió instalar una cerradura en la puerta de emergencia que da a la oficina: Meli deberá consultar si esta provisión (al igual que la puerta existente) la deberá realiar el edificio
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			

General	General	PRESUPUESTO - OBSERVACIONES	- Pisos 20 y 22: Sala Server: sin piso técnico con piso vinílico - Cortinas: indicar la marca y modelo de los motores cotizados para las cortinas del coffee y sala de Directorio. Enviar EE TT. Idealmente se solicita la marca SONFI - Iluminación para coffee y sala de Directorio: MELI deberá confirmar con Proyecciones Digitales, si debe ser dimeable - Alimentadores para tableros: indicar marca y modelo - Tablero: revisar la marca propuesta. Idealmente considerar marca Schneider - 13,16 y 13,18: Confirmar si corresponden a provisiones e instalaciones de Proyecciones Digitales ó de Contract - 13,20 sumar PDU - 14,08: cambiar la descripción en el presupuesto - Clima: cotizar conductos galvanizados ver la posibilidad de enfriar las 3 salas de server con un mismo equipo - Cielo: dejar la opción considerada en el presupuesto anterior (mayor calidad) y considerar como Opcional la propuesta en este presupuesto (de menor calidad) - Puerta para Server: sumar una barra antipánico - Coffee: evaluar iluminación para el área de capacitación - Alarmas: considerar en cada piso, en cada puerta de acceso - Terraza: considerar piso sintético
---------	---------	-----------------------------	---

Mobiliario	General	MUEBLES DE LÍNEA	- Se explican las terminaciones de los muebles de línea - Se deberán considerar los requerimientos para las instalaciones eléctricas y de multimedia
General	General	PRESENTACIÓN	- Se adjunta a la siguiente minuta la presentación actualizada
Mobiliario	sala reuniones	INFORMAL MEETING	- Evaluar el diseño de la mesa y bancas de dicha sala
General	sala datos/servidor	ESQUEMA DE SALA	MEI deberá enviar un esquema funcional de la sala de server
Instalaciones electricas	General	MONITORES (Métricas)	- Son de 42". En total 10 - PISO 21: 3 en Desarrollo 1 en Microinformática 1 en Administración - PISO 22: 3 en Portal 1 en Marketplace 1 en Mercado Pago - Incluir los soportes y la instalación

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
REUNIÓN CON IT	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	MELI	- Reunión para revisión de proyecto eléctrico, voz y datos y proyecto de clima	07-09-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha	07-09-2015	Desde:	10:00	Hasta:	12:30
Lugar:	Oficina Cliente				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.