

# 4 - MELI - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: **MERCADO LIBRE**

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 4820 Pisos 20, 21 y 22

**Reunión:** MINUTA N° 4

Status Minuta: Enviada por Contract 19-11-2015

**Fecha:** 18-11-2015

**Lugar:** Oficinas MELI

## **Asistentes por MELI:**

- Felipe Streitt
- Gonzalo Balladares
- Pablo Correa
- Gabriel Carreras

## **Asistentes por CONTRACT:**

- Esteban Castro
- Cristián Alvarado
- Alejandro García
- Valentina Supán
- Andrés Hidalgo

## **Asistentes por ANALÓGICA:**

- Maximiliano Valdés

## **Declaraciones y Definiciones:**

### 1. Temas tratados en la reunión:

#### *1er Instancia: 14 a 15 hs*

- Revisión proyecto cableado estructurado
- Revisión proyecto eléctrico
- Clima: Entrega de equipos por parte del edificio: Status
- Clima sala Server
- Reunión con ITO del edificio

#### *2da Instancia: 15 a 17.30 hs*

- Instalación de sprinklers y descarga de lluvias a modificar: Status
- Muebles especiales: Presentación y validación
- Cortinas: muestras
- Layout Piso 20. Fecha de presentación de presupuesto
- Recorrido de obra verificando avance

### 1. DATA CENTER: Debemos definir los alcances de cada empresa (Meli + Contract + Analógica)

MELI propone que sea CONTRACT quien contrate a ANALÓGICA

ANALÓGICA: Realizara el proyecto considerando además; la instalación de clima y seguridad para el Data. Enviara a MELI y CONTRACT una cotización completa de la sala a más tardar el lunes 23-11-2015; para poder evaluar las diferencias respecto al presupuesto contractual

Continuara con la revisión del proyecto completo, tal como esta comprometido

Solución: ANALOGICA  
Validación: MELI  
Ejecución: CONTRACT Y ANALOGICA (ésta última realizara la instalación de los equipos que requieran garantías de instalación)  
Se coordina una reunión para el lunes 23-11 15.30 hs para validar el presupuesto de ANALOGICA

MELI solicita que la sala de datos se entregue al menos 2 semanas antes de la entrega provisoria de la obra; en lo posible el 25-01-2016

2. PROYECTOS DE ESPECIALIDADES: CONTRACT indica que el jueves 19-11-2015 ingresara las observaciones resueltas
3. SALA DIRECTORIO: Iluminación dimeable. Coordinar una reunión con Proyecciones Digitales  
Cortinas automatizadas (sumar al sistema de UPS)
4. PROYECTO ELÉCTRICO: Considerar salas de conferencias  
Presentar el plano con la ubicación de los puntos de electricidad, voz y datos y las cámaras
5. INSTALACIÓN DE SPRINKLERS: Se solicita que se realice un calculo hidráulico para evaluar si se vera afectada la presión del agua en el caso que se accionaran los sprinklers. Esto lo deberá realizar la Administración del edificio, teniendo un costo para el arrendatario, el mismo será presentado durante ésta semana.
6. DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTES: La Inmobiliaria comento que si se realiza este cambio, la responsabilidad del trabajo será de CONTRACT. Se esta analizando este tema.
7. MUEBLES ESPECIALES:  
ME 4: APROBADO  
ME 5: APROBADO  
ME 5: APROBADO  
ME 7: APROBADO. Presentar una muestra de un cajón para validar la ranura continua propuesta  
ME 12: APROBADO. Pero sin fondo, sin techo y con llaves las puertas donde se ubicara el rack  
ME 14 A y B: APROBADO. Se presentaran las muestras de las cuerdas  
ME 15: APROBADO  
ME 17: APROBADO  
ME 20: APROBADO. Pero con una repisa y sin perchas  
ME 21: APROBADO  
ME 23: APROBADO. Sumar cajones  
ME 24: APROBADO  
ME 16: APROBADO. Considerar sellar los bordes internos por posibles filtraciones  
ME 18: APROBADO  
ME 28: APROBADO

REFRIGERADORES: Se reutilizara un refrigerador existente en el piso 20. Ancho 0.55 m + Altura 1.26 m + Profundidad 0.56 m

Espacio para los refrigeradores del piso 21: Ancho 1.86 m + Altura 2.40 m + Profundidad 0.70 m

MICROONDAS: Espacio para los microondas del piso 21: Ancho 0.59 m + Altura 0.38 m + Profundidad 0.45  
Sugerencia de Contract: Marca BOSCH - Empotrados - Modelo HMT72G650

8. CORTINAS: Se adjunta la ficha de las cajas de automatización, en ella se indica que es compatible con el sistema de comunicación RS232: Integration capability with third-party devices via RS232 and dry-contact; requires no additional





L10145\_IQ  
MLC2 Spec...

Se prueban las muestras grises de tela Screen y Black out para las cortinas.

9. PISO 20: Se presenta el plano de layout actualizado. Considerar:  
Máquina de snack  
Invertir el corner de emergencia con el TDA  
Ubicar un phone booths  
Áreas de Impresoras: 2 impresoras + 1 caja de la Fundación San José

10. Presupuesto adicional: Validar 5.01

5.02

5.03 Estos tres puntos tal vez los considere Proyecciones Digitales

Eliminar 5.07

Verificar 7.01

Consultar si se deben considerar sensores en la Sala de Directorio y coffee ó si serán provisiones de Proyecciones Digitales

Actualizar el presupuesto junto con los nuevos requerimientos de Analógica, cambio del mueble especial del coffee, honorarios por revisión de proyecto hidráulico y pletinas (así presentamos un único presupuesto adicional)

Se adjunta a la minuta el presentado en la reunión.



2015.11.18  
MELI Adici...

11. Facturar avance de obra. Para que MELI gestione el respectivo pago.

#### Compromisos:

- ☐ CONTRACT debe presentar los planos según el punto 4.
- ☐ MELI debe enviar los datos (peso y carga calórica) y fichas técnicas de las provisiones que consideraran para la sala de server
- ☐ CONTRACT presentara 2 presupuestos + de macetas
- ☒ CONTRACT enviará el plano de layout del piso 20 el lunes 23-11
- ☒ ANALOGICA Presentara un presupuesto que considere el proyecto y la instalación de clima y seguridad

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*