

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

contract
workplaces

Asunción, 07 de marzo de 2016

COMITENTE	Samsung Electronics Argentina S.A (Sucursal Paraguay)
OBRA	REFORMA DE OFICINAS
UBICACIÓN	Edificio Estanislao. Nivel 1 y 2. Av. España 2045 esquina Luis Morales
CONTRATISTA	CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY (SOPWITH S.A)

En Asunción, a los Siete días del mes de Marzo de 2016, se reúnen Víctor García, en representación de Samsung Electronics Argentina S.A (Sucursal Paraguay), y el Arq. Alejandro Lezcano, en representación de CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY, en su carácter de Responsable Técnico, con el objeto de efectuar la Recepción de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de la Dirección de Obra.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.

A partir de la fecha el Comitente toma posesión de la obra y asume todas las responsabilidades respecto de la misma, relevándose de toda responsabilidad a la Contratista. En este acto, se entregan todas las llaves de la unidad.

Se adjunta un listado terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.

Observación: se reanudarán trabajos pendientes a partir del día jueves 10/03 en horas de la tarde.



Víctor García

Por Samsung Electronics Argentina S.A



Arq. Alejandro Lezcano

Por CONTRACT WORKPLACES PA-

OBSERVACIONES:

N2:

- sala 14: ~~se reutilizó~~ se reutilizó instalación de datos existente, inst. eléctrica nueva.

Pendiente 5 puertos en mesa de reuniones (viernes 11/03)

Embutir ducto en pared p/ TV o hacer ducto externo (sujeto a aprobación del edificio)

Operativo 3 puertos existentes.

- Administración: fijar caja de conexión por mueble (martes 08/03)

- Pendiente tapa de aluminio p/ cable de conexión de red al lado del data center. (martes 08/03)

- sala 4: Pendiente: mover muebles existentes p/ poder conectar datos y eléctrica a mesa de reuniones

Reinstalación de puertos de red y eléctricos (martes 08/03) provisorio externo.

cargar en tabique de durlock por piso red de datos y eléctrica (lunes 13/03)

- Limpieza general de vidrios (martes 08/03)

Electra

[Signature]

OBSERVACIONES:

- N1:
- Comedor: Pendiente terminación de unión de alfombra/piso vinílico (martes 08/03)
 - Sala 14: Pendiente caja en terminación de ducto flexible detrás de TV (martes 08/03)
 - Data center: se realizó la conexión del Patch a switch en N1
 - Open 04: se solicitó reubicación de caja horizontal a ser usado con adaptadores circulares (solicitud recibida el 07/03/16)
 - Acceso N1: instalación de cinta led y reemplazo de luminaria existente (60x60) por panel led (sujeto a control interno contract/Samsung)
 - limpieza general de cristales (martes 08/03)
 - retiro de restos de materiales en open 04 (martes 08/03)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]