

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 11	Reunión de avance de obra			
Fecha	04-02-2015	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	17:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Otros Asistentes: Paulina Bustos				

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Claudio Zúñiga, Fernando San Martín, Karla Muñoz Valdes, Nelson Vega, Patricio Saavedra, Sandra Mussóns D., Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
Clima	General	PROYECTO DE ESPECIALIDADES	- Se enviaron a la Administración del edificio los proyectos de clima y sanitario correspondientes a los pisos 8 y 9. Se aguardan las respectivas observaciones y aprobaciones.
General	General	ESTACIONAMIENTOS	- Se solicitan los correspondientes al piso, se indica que recién se están iniciando los trabajos en la obra; por lo cual nos estamos adelantando para cuando se avance con la obra. De todos modos, se solicitan a partir de la próxima semana. La Administración del edificio buscará una solución al menos inmediatamente para el mes de febrero.
Clima	General	TABLEROS CLIMA	- Se coordinará una reunión para el viernes 06-02 10 hs donde participen la empresa que realiza los trabajos eléctricos en el edificio, Contract; ITO de la SMA y la Administración del edificio. Se revisarán los tableros existentes.
General	General	LAYOUT	- Se presentan los planos de layout de los pisos 8 y 9.
Asesorías externas	General	CERTIFICACIÓN LEED	- El viernes enviaremos el alcance de la propuesta.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Mobiliario	General	MUEBLES DE LÍNEA	- Se solicitan las EE TT de los muebles de línea que comprara directamente la SMA y la indicación del sistema de electrificación de cada tipología. - Sandra aclara que los bech que se ubicaran de manera central en la planta, tendran columnas en el centro para subir el cableado. Mientras que los que se ubicarán sobre los muros, tendran columnas en el lateral que da al muro de apoyo. - Se coordinará una reunión con Ergotec para el martes 10-02. - Se aclara que por puesto de trabajo se deben considerar 3 troqueles.
Instalaciones sanitarias	bodega	PISOS 8 y 9	- Se indica que en una de las bodegas proyectadas en ambos pisos (de forma triangular), se encuentra un shaft existente, por lo cual en las mismas se instalará una puerta corredera. - Bodega FISCALIZACIÓN - Bodega IT - Bodega INSUMOS ASEO Y LIBRERÍA - La SMA deberá indicar los m2 necesarios para cada bodega.
General	bodega	BODEGA FISCALIZACIÓN	- La SMA deberá confirmar si colocarán en dicha bodega el control de acceso existente en las actuales oficinas.
General	General	COLUMNAS CIRCULARES	- La SMA solicita cuadrarlas para apoyar muebles de guardado.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 11-02-2015

Desde: 15:30 Hasta: 17:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.