
OBRA Dique 4

Obra: NUEVAS OFICINAS CHR HANSEN

MINUTA N° 3

p/ CHR Hansen: Daniel Branciforte (Gerente de IT), Mariano Peisci

p/ CONTRACT: Arq. Ricardo Vanarelli, Arq. Diego Quintana, SIMEC: contratista eléctrico

11/04/16

TEMAS TRATADOS:

1. Plazos de ejecución según las necesidades estipuladas con el cliente.
2. La necesidad de ampliar el tiempo permitido para trabajar en Obra.
3. Temas tratados en la minuta N° 2.
4. La posibilidad de ampliar el alcance de ejecución, respecto de lo necesario por parte del cliente. Estos ítems se van a presupuestar.

DEFINICIONES:

Se va a reutilizar para el 4º piso un AA tipo split que ya no se utiliza en las oficinas de Quilmes. Nuestro proveedor lo va a pasar a buscar, para luego instalarlo en obra.

Se coordinó la mudanza de los racks para el server, para el día martes por la mañana.

Se les informó al Sr. Daniel Branciforte y al Sr. Mariano Peisci de lo discutido en la reunión anterior en obra (minuta N°2): Ya están al tanto de la situación respecto de la alimentación eléctrica. (EDESUR)

Se coordinó el día en el que la empresa ICAP va a entrar a trabajar, el tiempo necesario de trabajo y condiciones en cuanto al nivel de terminación en sala de reuniones.

Se coordinó para el día miércoles 20 de Abril el ingreso de telefónica al data center.

Se coordinaron cuestiones de obra puntuales respecto de la instalación eléctrica, datos y AA. Apuntando a dejar el 5º piso lado Dique (sala de reuniones, data y laboratorio) listo, hasta incluso tratar de tener un par de días de margen, para cuando está previsto que lleguen los clientes.

Tema Medidores: Posteriormente (20/04/16) se confirma que van a ser finalmente 3 los medidores a gestionar.

1 para el 5º piso y 1 para cada semi piso en el 4º piso (2). Todos **tarifa 2**.

Nota: la administración del edificio notifica al cliente que el trámite del medidor de uso general del edificio está demorado. Ya le enviaron a la empresa EDESUR una carta documento intimando a esta última, a entregar el mismo con la mayor urgencia posible.

Por Contract:

El compromiso de cumplir con el avance de obra necesario para poder permitir a la empresa **telefónica** de instalar la fibra óptica en el rack pertinente. En el plazo acordado y ya ejecutado.