

Redactada por: Romina Chalcovich

DIA: 14-10-2016

CLIENTE: K + N

CONSTRUCCIÓN: Edificio Consultatio piso 5

PARTICIPANTES:

K+N:

Diether Bohn

Serkan Karabay

Pedro De Antonio

Mercedes Vasallo

David Couso

Angelo Toledo

Contract:

Esteban Errecart.

Federico Chaplin.

Valeria Berra

Romina Chalcovich

● **1- TEMAS TRATADOS**

- **Aire Acondicionado:**
 - Se aprueba con fecha del 14-10 presupuesto de instalación termo mecánica. Total pesos: \$ 1.298.704,93 .
- **Cortinas:**
 - Contract presenta presupuesto de cortinas de acuerdo a lo solicitado por CONSULTATIO. Se realizó una comparativa de tres proveedores para asegurar la oferta más económica. Se aguarda confirmación de K+N para avanzar con la contratación. Se informa que el tiempo de fabricación es de 30/40 días.
 - Se colocara cortina roller black out solo en sala de reunión principal. Se realizara una economía del presupuesto original.
- **Iluminación:**
 - K+N aprueba la instalación de artefactos de aplicar 17x17 led en la zona de circulación. Para las oficinas cerradas y espacios operativos que requieran un refuerzo de iluminación se utilizaran lámparas de escritorio. Contract enviara modelos para la aprobación de K+N.
- **Seguridad e Higiene**
 - Contract solicita a K+N que pueda intervenir con la administración del edificio a fin de no retrasar los ingresos a la obra.

Redactada por: Romina Chalcovich

- **Detección de incendio**
 - K+N solicita a Contract la ejecución de los trabajos de detección de incendio. Se envió presupuesto por mail el día 14-10 para su aprobación.
- **Data Center**
 - Contract informa que K+N podrá disponer del DC a partir del 24-10. El mismo de acuerdo a lo acordado contará con energía eléctrica y un Rack. Quedando pendiente cerramiento, pintura, solados, etc.
- **Grupo electrógeno**
 - K+N solicita se informe la potencia que entrega el edificio.
- **Cronograma de obra**
 - Contract informa que la nueva fecha de entrega de obra es el día 27/11. Se realizará una nueva revisión para evaluar si se pueden ajustar los tiempos.
- **Varios:**
 - Contract solicita se informe modelo y marca de proyector, medidas de tv para soportes.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.